

ОТЧЕТ
о расходовании денежных средств, вырученных от продажи акций АК "АЛРОСА" (ОАО)
в соответствии с Основными направлениями в редакции Дополнения № 8, утвержденного Главой Республики Саха (Якутия) 14.09.2022 года
по состоянию на 31.12.2022г. (за 2022г.)

| № | Направление финансирования | Предмет Договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | Плановый срок проекта (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млрд.руб. | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб. | Сумма затрат нарастающим итогом, млрд.руб. |
|---------|--|---|--|---|--|---|--|--|--|
| | | | Подразг. условия выбора подрядчика (Главному администратору дохода) | Сумма Договора (Соглашения) | | | | | |
| 1 | ВСЕГО: | | | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ | | | | | 17 268,63 | x | 3%,22 | 16 886,46 |
| | Сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | | | | | 5 605,22 | x | 179,78 | 5 529,18 |
| 1.1 | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | 2 014,30 | x | 2,50 | 4 597,73 |
| 1.1.1 | Объекты здравоохранения | | | | | 1 060,13 | x | 150,68 | 1 043,86 |
| 1.1.1.1 | Якутский республиканский онкологический диспансер на 210 коек в г. Якутске с радиологическим отделением на 30 коек и холбоном (2-я очередь, первого посещения в смену, стационаром на 180 коек и холбоном) | Соглашение №78-03/2015 от 22.12.2015 г. по разработке проектной документации | Привлечение РС (Я), Министерство здравоохранения РС(Я), заочные аукционы - ГКУ "Саржа", государственного заказчика РС(Я) | проект - 3 кв. 2016 г. рабочая документация - 1 кв. 2017 г. | 40,42 | 40,42 | x | - | 40,42 |
| | Сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | | | | | 40,42 | x | - | 40,42 |
| | | Договор №18-05/2016 от 21.03.2016 г. на выполнение проектных работ | АО "ТИПРОЭНВАР" - научно-проектный центр по объектам здравоохранения и отдыха - филиал Инвестором на основе открытого конкурса | проект - 20.06.2016 г. рабочая документация - 19.09.2016 г. | 40,00 | 40,00 | x | - | 40,00 |
| | | Договор №3/12/23 от 07.04.2016 г. на выполнение топосъемки земельного участка | МБУ "Тяньное архитектурно-планировочное учреждение "ГО Т. Якутск" - прямой договор | 14 дней со дня поступления оплаты | 0,04 | Выполнено. | Выполнено. | - | 0,04 |
| | | Договор №27-103/2016 от 24.05.2016 г. на оказание услуг по определению участка на берегу, предоставление сведений о запасах, диспетчер, ресурсах на участке объекта | ГУП РС(Я) "Телекоммуникационный фонд Республики Саха (Якутия)" - прямой договор | 20 дней со дня поступления оплаты | 0,01 | Выполнено. | Выполнено. | - | 0,01 |
| | | Договор №24-15/Р от 07.06.2016 г. на предоставление специализированной гидроинформации | ФГБУ "Якутское УГМС" - прямой договор | 31.12.2016 г. | 0,05 | Выполнено. | Выполнено. | - | 0,05 |
| | | Договор №6-03/2016 от 20.07.2016 г. на оказание услуг по проведению историко-культурной экспертизы (археологической разведки) земельного участка | Сирцова Екатерина Алексеевна - эксперт государственной историко-культурной экспертизы - прямой договор | 30.07.2016 г. | 0,10 | Выполнено. | Выполнено. | - | 0,10 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | Заказчик-застройщик - ГКУ "Саржа государственного заказчика РС(Я) | до окончания работ/до окончания документации | 0,22 | Контроль и координация работ по разработке инженерных изысканий и проектной документации. Проверка выполнения работ. Согласование переноса и стоимости поставляемого оборудования и материалов. | Выполнено. | - | 0,22 |
| 1.2 | Прочие социальные объекты | | | | | 1 019,71 | x | 150,68 | 1 003,44 |
| 1.2.1 | Общественный центр Республики Саха (Якутия) | Договор инвестирования №01/03/2014 от 10.02.2014 года на строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Общественный центр Республики Саха (Якутия)" (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 10.12.2015 г.) | Застройщик - ООО ТООП "Федерация профсоюзов Республики Саха (Якутия)" | 30.11.2014 г. | 217,64 | x | - | - | 217,64 |
| | Сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | | | | | 212,60 | x | - | 212,64 |
| | | Договор подряда №0С-1 от 07.03.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ. (в редакции дополнительных соглашений №1 от 02.04.2014 г. №2 от 09.06.2014 г. №3 от 18.07.2014 г. №4 от 09.09.2014 г. №5 от 04.02.2015 г. №6 от 04.02.2015 г.) (Договор расторжен 14.04.2015 г.) | ООО "СУ-88" - определён Застройщиком | 15.05.2015 г. | 120,30 | Срочно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-РД/1430/1000-112-2015 от 18.12.2015 г. | - | - | 136,77 |

| № | Направление финансирования | Пример Договора (Ссылки) | Договор (Ссылки) | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящем период, млн.руб. |
|-------|---|---|--|--|-----------------------------------|---|---|--|
| | | | Подразг. условия выбора подрядчика (Главный администратор дохода) | Плановый срок проекта (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Ссылки), млн.руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Договор подряда №ФС-2 от 30.04.2015г. Выполнение проектно-монтажных работ (в редакции дополнительных соглашений №1 от 16.06.2015 г. №2 от 25.08.2015 г. №3 от 13.10.2015 г. №4 от 05.11.2015г.) | ООО "Финорит" - определен Застройщиком | 20.08.2015 г. | 90,79 | Спроектировано-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-РП14501000-112-2015 от 18.12.2015 г. | - | 79,36 |
| | | Договор авторского надзора №06/61/4-1 "А" от 18.04.2014г. | ОАО "Скайпроект" - определен Застройщиком | до завершения строительства | 0,23 | Выполнено | - | 0,23 |
| | | Договор №245 "Г" от 09.06.2014 на изменение деформации основания здания | ОАО "Якутское агрополосное предприятие" - определен Застройщиком | 23.06.2014 г. | 0,07 | Выполнено | - | 0,07 |
| | | Договор №097 от 02.09.2015г. Оказание услуг по выполнению технического плана с постановкой на кадастровый учет с предоставлением кадастрового паспорта объекта | ООО "Вектор Плюс" - определен Застройщиком | 22 рабочих дня со дня подписания | 0,23 | Выполнено | - | 0,23 |
| | | Договор №01/14 от 17.03.2014 г. Оказание услуг технического заказчика и строительного контроля (в редакции дополнительного соглашения №1 от 13.04.2015г.) | ГКУ "Служба государственного заказчика РС(Я) | 31.12.2014 г. | 0,97 | Выполнено | - | 0,97 |
| 1.2.2 | Дом народного творчества в г. Норда Норбонского улуса | Договор инвестирования №151/03/2019 от 04.10.2019 года на строительство и ввод в эксплуатацию объекта "Дом народного творчества в г. Норда Норбонского улуса" (в редакции Дополнительного соглашения №7 от 03.10.2022 г.) | Заказчик-застройщик - ООО "ЭРР Групп" | 31.10.2022г. | 241,28 | X | 150,68 | 225,01 |
| | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субинвестирования): | Договор генподряда №ПД-8/20 от 07.04.2020г. (в редакции дополнительного соглашения №9 от 23.12.2022 г.) Выполнение проектно-монтажных работ. | АО "НФК "РФА-Инвест" - определен Застройщиком | 31.10.2022 г. | 237,30 | Спроектировано-монтажные работы завершены, ведутся работы по управлению качеством, завершаются работы по благоустройству территории, установка наружных архитектурных форм (бюфеты, клумбы, освещение), сборка мебели, идет подготовка к итоговой проверке Управления (С/МН) РС (Я) | 150,51 | 224,36 |
| | | Договор подряда земельного участка №821-07/РП от 24.10.2022г. №822-07/РП от 24.10.2022г. | ООО "ЭРР Групп" | до 06.09.2023г. | 0,19 | Выполнено | 0,01 | 0,01 |
| | | Договор на оказание услуг дизайнера от 28.10.2022г. | ИП Коротких О.С. | до 06.09.2023г. | 0,00 | Выполнено | 0,00 | 0,00 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | до конца строительных работ | 0,09 | Выполнено | 0,09 | 0,09 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ООО "ЭРР Групп" | | 2,26 | Спроектированный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию | 0,07 | 0,55 |
| 1.2.3 | Исторический парк "Россия - Моя история" в квартале 68 г. Якутска | Соглашение от 15.02.2021г. №31-1/05/2021 об исполнении обязательства по Договору купли-продажи от 25.12.2017 г. №69-03/2017 | Министерство имущественных отношений и земельных отношений РС (Я), АО "НПК "Плюс", Автономное учреждение РС (Я) "Музейный комплекс "Моя история" | 1 квартал 2021г. | 560,79 | X | 560,79 | 560,79 |
| | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субинвестирования): | Договор инвестирования №12-03/2017 от 01.03.2017г. (в редакции Дополнительного соглашения № 6 от 26.09.2017г.) на проектирование, строительство и ввод в эксплуатацию объекта | Заказчик-застройщик - ООО "ЭРР Групп" | октябрь 2017г. | 557,55 | Проектно-изыскательские и проектно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-РП14501000-72-2017 от 13.10.2017 г. | - | 556,53 |
| | | Договор №01-03/2017 от 10.01.2017г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Агентство геодезии, картографии и кадастра" | до 31.01.2017г. | 0,06 | Выполнено | - | 0,06 |
| | | Договор аренды земельного участка, находящегося в государственной собственности от 04.05.2017г. | Министерство имущественных и земельных отношений РС (Я) | до 01.03.2022г. | 1,24 | Выполнено | - | 1,32 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 |
| 2. | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | 550,00 | | | 505,66 |
| 2.1 | Судостроение | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субинвестирования): | | | 550,00 | | | 505,66 |
| 2.1.1 | | Договор инвестирования №19-03/2016 от 23.03.2016г. на модернизацию и строительство Судна (в редакции дополнительного соглашения №2 от 06.04.2018 г.) | Правительство РС(Я), Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я), Западное-исполнитель - ПАО "Якутское объединенное речное пароходство" | | 203,63 | X | | 184,11 |

| № | Направление финансирования | 3 | 4 (Согласие) | | | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---------|--|---|--|---|-------------------------------------|--|---|---------------|---|
| | | | Подписать, условия выбора подрядчика (Главный администратор дозоз) | Планируемый срок проекта (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Согласие), млн.руб. | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | Искандер Барзиев | | Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 30.09.2017 г. | 13,78 | Все работы по модернизации завершены в полном объеме. Судно само в эксплуатации. | | 13,70 | |
| 2.1.1.2 | Ленинфильм-5 | | Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 30.09.2017 г. | 83,11 | Судно второе дно и второе борта. Установлены главные двигатели и дизель генераторы, собрана валовая линия, проведена центровка валовой линии. Установлены на штатное место переборки носки на главной палубе. Произведен монтаж грузовой системы и балластной системы, системы вентиляции балластных отсеков. Проведены гидравлические испытания грузовых и балластных отсеков. Установлены и обкатаны водорезные колеса | | 63,72 | |
| 2.1.1.3 | ОС-2000 | | | 30.09.2017 г. | 46,52 | Все работы по модернизации завершены в полном объеме. Судно само в эксплуатации. | | 46,51 | |
| 2.1.1.4 | ТО-1549 | | | 31.12.2016 г. | 60,02 | Все работы по модернизации завершены в полном объеме. Судно само в эксплуатации. | | 60,02 | |
| 2.1.1.5 | По судам "Искандер Барзиев", "Ленинфильм-5", "ОС-2000" и "ТО-1549" | | ИП Барзиев Николай Васильевич - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 01.11.2016 г. | 0,19 | Контроль, осмотр и приемка выполненных работ. | | 0,15 | |
| 2.1.2 | | | Принятием Рос (8). Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС(Я). Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" | | 179,90 | | | 179,69 | |
| 2.1.2.1 | РОВО7 №1 | | Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 15.06.2017 г. | 76,42 | Все работы по строительству баржи завершены. Судно само в эксплуатации. | | 76,42 | |
| 2.1.2.2 | РОВО7 №2 | | Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 30.06.2017 г. | 103,48 | Все работы по строительству баржи завершены. Судно само в эксплуатации. | | 103,27 | |
| 2.1.3 | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я). Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" | | 57,11 | | | 57,11 | |
| 2.1.3.1 | СПН-704Б | | ИП Барзиев Николай Васильевич - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 01.04.2019 г. | 0,05 | Контроль, осмотр и приемка выполненных работ. | | 0,05 | |
| 2.1.3.2 | По судам "СПН-704Б" | | | | | | | | |
| 2.1.4 | | | Министерство транспорта и дорожного хозяйства РС (Я). Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" | | 109,33 | | | 84,75 | |
| 2.1.4.1 | Евгений Чистяков | | Заказчик - ИПО "Ленское объединенное речное пароходство" - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 01.10.2020 г. | 109,31 | Исполнены корпус и прочные элементы. Смонтированы фундаменты, установлены и закреплены 3 дизель-генератора и главные двигатели. Установлены носовые упоры, носовый и кормовой фальшборт. Двухконтурно-рулевой комплекс собран, продолжены в отделе технического контроля и Российский речной регистр. Исполнены и установлены яруса носовой надстройки, кормовая надстройка, рулевая рубка, фальшборт. Велесет монтаж икотельной и потребностей на всех ярусах носовой надстройки и рулевой рубки. Велесет работы по окраске 3-х ярусов. | | 84,72 | |
| 2.1.3.2 | По судам "Евгений Чистяков" | | ИП Барзиев Николай Васильевич - выбрал Исполнителя на основе закупки у единственного поставщика | 30.10.2020 г. | 0,05 | Контроль, осмотр и приемка выполненных работ. | | 0,03 | |
| 3. | КОМУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | 531,70 | | | 533,95 | |
| 3.1. | Развитие коммунальной инфраструктуры и энергоснабжения Республики Саха (Якутия) | | Соглашение №12/03/2014 от 22.07.2014 г. о совместной реализации инвестиционного проекта «Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и строительство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 «В Намаа») (Строительство подстанции автотранси и подстанция строительства)» (в редакции дополнительного соглашения №1 от 03.03.2016 г.) | | 531,70 | | | 523,95 | |
| 3.1.1 | «Застройка 203-го микрорайона г. Якутска (Проектирование и строительство внешних инженерных коммуникаций к 203 микрорайону г. Якутска) (ПС 110/10 «В Намаа») (Строительство подстанции автотранси и подстанция строительства)» (в редакции дополнительного соглашения №1 от 03.03.2016 г.) | | Правительство Республики Саха (Якутия), Заказчик - энергосбыт - ТКУ РС(Я) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ"* | 01.08.2016 г. | 531,70 | | | 523,95 | |
| | | | | | 528,27 | | | 523,95 | |

| № | Наименование финансирования | Проект Договора (Созданию) | Договор (Созданию) | | Планируемый срок проекта (Срок Создания), лет | Сумма Договора (Создания), млн.руб. | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящем периоде, млн.руб. |
|--------|---|--|--|---|---|-------------------------------------|--|---|---|
| | | | Подругиче, условия выбора подрядчика (Главному администратору довода) | 4 | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | Договор №3/1545 от 16.05.2014 г. на выполнение инженерной сметы земельного участка | Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное управление" ГО "Якутск" | | в течение 14 дней с момента поступления заявки | 0,11 | Выполнено | - | 0,11 |
| | | Договор №69/03/2014 от 09.07.2014 года на строительство объекта "Строительство подстанции автодороги и подстанции строительства" | Подругиче - ЗАО "Сибиртрансстрой", выбрав Инвестором на основе открытого конкурса | | 15.10.2014 г. | 91,44 | Работы выполнены полностью. Оформлен технический паспорт на объект. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №РУ 14301000-20-15 от 05.03.2015 г. | - | 91,44 |
| | | Договор №11/03/2014 от 20.08.2014 года на строительство объекта ПС 110/10 кВ «Ильма» (в редакции дополнительного соглашения №4 от 29.07.2016 г.) | Подругиче - ООО "ЭнергосройКомпакт", выбрав Инвестором на основе открытого конкурса | | 01.08.2016 г. | 302,42 | Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №РУ 14301000-103-2016 от 29.12.2016 г. | - | 302,42 |
| | | Договор №38-03/2015 от 08.04.2015 года на строительство объекта "Дружба" ВЛ 110 кВ Д-1,05, Д-106 81 ЭС-1-Ильма (Создание №02-03/2017 от 17.01.2017 г. о расторжении договора №38-03/2015 от 08.04.2015 г.) | Подругиче - ООО "ЭнергосройКомпакт", выбрав Инвестором на основе закупки с единственным поставщиком | | 01.08.2016 г. | 120,79 | Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №РУ 14301000-103-2016 от 29.12.2016 г. | - | 120,79 |
| | | Договор №4395/4362АН (20/03/2014) от 29.09.2014 г. на осуществление авторского надзора (в редакции дополнительного соглашения №2 от 22.06.2016 г.) | Исполнитель - ЗАО "Якутпромстройресурс" | | в течение 14 дней с момента поступления заявки | 0,54 | Выполнено | - | 0,54 |
| | | Договор №3/4405 от 10.12.2014 г. на выполнение топосъемки земельного участка | Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное управление" ГО "Якутск" | | в течение 14 дней с момента поступления заявки | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 |
| | | Договор №03/03/2015 от 22.01.2015 г. на оформление технического плана с постановкой на государственной кадастровый учет | ООО "Компакт" - прямой договор | | в течение 45 дней с момента подписания договора | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 |
| | | Договор №41/03/2016 от 22.06.2016 г. на выполнение экспертиз сметных нормативов в целях на 4 квартал 2015г. | ГУП "ЧП РС(Я) по энергообеспечению в строительстве" | | в течение 45 дней с момента оплаты | 0,08 | Выполнено | - | 0,08 |
| | | Договор №44-03/2016 от 11.07.2016 г. (в редакции Дополнительного соглашения №3 от 21.03.2019) об осуществлении технологического присоединения к электрической сети объекта | ПАО "Якутскэнерго" - выбрав Инвестором на основе закупки с единственным поставщиком | | 21.03.2020 г. | 2,26 | Выполнено технологическое присоединение энергопринимающих устройств к электрической сети | 2,26 | 2,26 |
| | | Договор №71-03/2016 от 01.12.2016 г. на выполнение работ по оформлению техпланов и получению кадастровых паспортов | ООО "АТКК" - выбрав Инвестором на основе запроса предложений | | в течение 14 дней с момента подписания разрешения на ввод | 0,14 | Выполнено | - | 0,14 |
| | | Договор №72-03/2016 от 01.12.2016 г. на выполнение топографической и инженерной съемки | МУ "Главное архитектурно-планировочное управление" ГО "Якутск", выбрав Инвестором на основе закупки с единственным поставщиком | | в течение 14 дней с момента оплаты | 0,23 | Выполнено | - | 0,23 |
| | | Договор №75-03/2016 от 23.12.2016 г. на поставку оборудования автоматизированной системы коммерческого учета электроэнергии | ООО "Ремонтно-Строительная Компания" - прямой договор | | 25.12.2016 г. | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 |
| | | Договор №76-03/2016 от 23.12.2016 г. на выполнение монтажно-наладочных работ | ООО "ЭнергосройКомп" - прямой договор | | 25.12.2016 г. | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 |
| | | Договор №04-03/2018 от 21.02.2018 г. (в ред. ДС№1 от 12.12.2018 г.) на выполнение комплекса работ для ввода в эксплуатацию объекта ПС 110/10 "Ильма" | ПАО "Якутскэнерго" - прямой договор | | 31.12.2018 г. | 2,78 | Выполнены монтаж и наладка систем связи и телемеханики на ПС "Ильма" | - | 2,78 |
| | | Договор №07-03/2018 от 30.03.2018 г. | ООО "ЕЭЭ" - прямой договор | | 30.04.2018 г. | 4,52 | Дефектная металлическая опора ВЛ, выведенных из эксплуатации при строительстве объекта, подлежат возврату собственнику ПАО "Якутскэнерго" | - | - |
| | | Господства | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | | - | - | Выполнено | - | 0,20 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | Заказчик-застройщик - ГКУ РС(Я) "Дирекция по реконструкции и строительству объектов ЖКХ"С" | | до окончания строительства | 2,59 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | - | 2,59 |
| 4. | ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | | | | | 3.461,40 | | 26,84 | 3.455,72 |
| 4.1. | Тарификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газопровода котельная Республика Саха (Якутия) | Договор инвестирования №1(003/2014 от 21.07.2014 г. (в редакции Дополнительного соглашения №6 от 05.02.2019 г.) | Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по тарификации населенных пунктов "С.Профессионализация" | | | 3.461,40 | X | 26,84 | 3.455,72 |
| 4.1.1. | | | | | | 604,90 | X | - | 604,90 |

| № | Наименование финансирования | Период Договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млрд.руб. |
|----------|---|---|--|---|--|---|--|---|
| | | | Подразделение, условия выбора подрядчика (Г. Главный администратор дохода) | Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млрд.руб. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | сумма по заключенным договорам с подробными организационными и учетными соглашениями); | | | | | | | |
| | учетом соглашениями); | | | | | | | |
| 4.1.1.1. | Межпоселковые газопроводы сети Хауцстах - Балатинах Вурьянтинского уезда | Договор №14-005-2014 от 11.08.2014 г. Выполнение строительно-монтажных работ | ООО ПКФ "Виндотэкстрой" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 22.06.2015 г. | 18,50 | x | - | 18,50 |
| | | Договор №3-РП-АН от 15.10.2014 г. на выполнение авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 30.11.2015 г. | 17,25 | | - | 17,25 |
| | | Договор №3-006-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение заградительных работ по подготовке железно-магистральной документации | ООО "АТКК" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | до конца строительных работ | 0,12 | Выполнено. | - | 0,12 |
| | | Договор №3-003-2015 от 24.04.2015 г. на выполнение казетных работ (в редакции дополнительного соглашения №2 от 15.09.2015 г.) | ООО "АТКК" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 70 календарных дней | 0,11 | Выполнено. | - | 0,11 |
| | | Договор №6-006-2015 от 11.12.2015 г. на выполнение казетных работ | ООО "АТКК" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 31.12.2015 г. | 0,10 | Выполнено. | - | 0,10 |
| | | Договор аренды лесного участка №1 от 28.11.2014 г. урегулирование на внесение в бюджет лесных средств платежей за пользование лесным фондом №215/001 и 215/002 от 13.01.2015 г. | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 31.03.2015 г. | 0,05 | Выполнено. | - | 0,05 |
| | | Договор №47-14-К от 22.08.2014 г. на оказание услуг по разработке проекта освоения леса на лесной участок | ГАУ "Якутсклесхоз" - выбран Заключено-закрытым | 56 дней | 0,10 | Выполнено. | - | 0,10 |
| | | Господдержка за гос.заказную аренду права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,02 | Выполнено. | - | 0,02 |
| | | Возмещение затрат на закупку | ГУП Дирекция по тарифации сельских населенных пунктов "Среднеазиатиниация" | до конца строительных работ | 0,70 | Выполнено. | - | 0,70 |
| 4.1.1.2 | Магистральный газопровод Майа-Тонконово-Боронница РС(Я) Гапровады-отвода к с. Бесе, Бадие, Суоя (Мелажск) | Договор №1-010-2014 от 19.01.2015 г. на выполнение проектно-монтажных работ | ООО "Обьгазпроект" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 180 календарных дней | 16,82 | Выполнено. | - | 16,82 |
| | | Договор №1-011-2014 от 19.01.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ (гапровады-отвода к с. Бадие) | АО "Скайтрансэнергогаз" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 30.09.2015 г. | 44,69 | Спроектировано-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14518303-06-2016 от 27.09.2016 г. | - | 31,63 |
| | | Договор №1-002-2015/1 от 05.05.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ (гапровады-отвода к с. Бесе) | АО "Скайтрансэнергогаз" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 31.12.2015 г. | 46,16 | Спроектировано-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №145183112011003-05-2016 от 28.09.2016 г. | - | 12,59 |
| | | Договор №1-002-2015/2 от 05.05.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ (гапровады-отвода к с. Суоя (Мелажск)) | АО "Скайтрансэнергогаз" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 31.12.2015 г. | 46,33 | Спроектировано-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-51837-01-2016 | - | 16,84 |
| | | Договор №43/403-15 от 25.11.2015 г., №43/402-15 от 25.11.2015 г., №43/69-15 от 05.11.2015 г., №43/371-15 от 05.11.2015 г., №43/22-16 от 12.02.2016 г. | ПАО "Якутскэнерго" - выбран Заключено-закрытым на основе открытого конкурса | 10 рабочих дней | 0,00 | Выполнено. | - | 0,00 |
| | | Договор №14-0095-14-15 от 06.10.2015 г. на выполнение экспертных работ | ГАУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" | 30 рабочих дней | 0,14 | Выполнено. | - | 0,14 |
| | | Договор №62991 от 17.06.2017 г., №6287 от 15.05.2016 г., №132 от 02.04.2017 г. | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 30.11.2017 г., 14.04.2017 г. | 0,03 | Выполнено. | - | 0,03 |
| | | Договор №6-002-2015 от 01.10.2015 г., №6-003-2015 от 01.10.2015 г., №6-004-2015 от 01.10.2015 г. на осуществление авторского надзора | ПАО "Укрспросек" - выбран Заключено-закрытым | 31.12.2016 г. | 0,85 | Выполнено. | - | 0,21 |
| | | Господдержка за государственную аренду права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,22 | Выполнено. | - | 0,22 |
| | | Возмещение затрат на закупку | ГУП Дирекция "Среднеазиатиниация" | до конца строительных работ | 3,07 | Спроектированный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | - | 3,06 |
| 4.1.1.3. | Межпоселковые газопроводы сети Табата-Суоя (Моры) Мелажского уезда | | | 31.12.2016 г. | 42,51 | x | - | 42,51 |

| № | Наименование физлиц/организации | Пример Договора (Ссылка) | Договор (Ссылка) | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. |
|-------|---|---|---|---|-----------------------------------|---|---|--|
| | | | Подразич. условия выбора подрядчика (Г/Личный администратор/Локал) | Плановый срок исполнения (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Ссылка), млн.руб. | | | |
| 1 | | | | | | | | |
| | | Договор подряда №1-003-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Тюссинформ" - выбран Заказчиком на основе открытого конкурса | 30.11.2014 г. | 40,40 | Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14518000-59-2016 от 05.10.2016 | - | 40,40 |
| | | Договор на выполнение кадастровых работ №3-005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации | ООО "АПК" - выбран Заказчиком на основе запроса котировок | 81 календарных дней | 0,04 | Выполнено | - | 0,04 |
| | | Договор №09/14-104 от 01.09.2014 г. по составлению акта внутреннего технического обследования лесного участка | ФГУП "Рослесинформ" - выбран Заказчиком-застройщиком | 20 рабочих дней | 0,06 | Выполнено | - | 0,06 |
| | | Договор №09/14-105 от 02.09.2014 г. на выполнение работ по составлению проекта освоения лесов участка | ФГУП "Рослесинформ" - выбран Заказчиком-застройщиком | 15 рабочих дней | 0,06 | Выполнено | - | 0,06 |
| | | Договор №64 от 23.10.2014 г. за вырубкой древесины и прочесу лесного участка (в рамках дополнительного соглашения от 06.04.2015 г.) | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 20.10.2015 г. | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 |
| | | Договор на выполнение кадастровых работ №5-007-2016 от 09.11.2016 г. | ООО "АПК" - выбран Заказчиком на основе запроса котировок | 12 рабочих дней | 0,24 | Выполнено | - | 0,24 |
| | | Госпошлина за государственное регистрация права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕСТРА по РС(Я)) | - | 0,02 | Выполнено | - | 0,02 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ГУП Дирекция Стройконтрафизинанс* | до конца строительных работ | 1,60 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 1,60 |
| 4.1.4 | Внутрисетьевые глобальные сети с Связи (Морья) Метиньо-Камчатского уезда | Договор подряда №1-004-2014 от 13.08.2014 г. Выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Тюссинформ" - выбран Заказчиком на основе открытого конкурса | 31.07.2016 г. | 54,48 | Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Получено заключение о соответствии построенного объекта «Управление государственного строительного и жилищного надзора» от 15.11.2016г. | - | 53,71 |
| | | Договор №17-РП-АН от 15.10.2014 г. на выполнение авторского надзора | ООО "Якутэспросек" - выбран Заказчиком-застройщиком | до конца строительных работ | 0,12 | Выполнено | - | 0,12 |
| | | Договор на выполнение кадастровых работ №3-005-2014 от 23.07.2014 г. Выполнение кадастровых работ по подготовке земельно-кадастровой документации | ООО "АПК" - выбран Заказчиком на основе запроса котировок | 81 календарный день | 0,11 | Выполнено | - | 0,11 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕСТРА по РС(Я)) | - | 0,04 | Выполнено | - | 0,04 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ГУП Дирекция Стройконтрафизинанс* | до конца строительных работ | 2,11 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию | - | 1,97 |
| 4.1.5 | Матричный компьютер, участок Коордсатх - Асына (27.67), с ГО.к.с. (Асына) | Договор подряда №1-006-2014 от 07.10.2014 г. (в ред. Дополнительного соглашения №2 от 21.11.2016 г.) на выполнение строительного-монтажных работ | АО "Скайлайнсателит" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30.06.2016 г. | 310,54 | Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-000-01-2016 от 29.09.2016 г. | - | 319,44 |
| | | Договор №31/12-15 от 09.10.2015 г. №31/12-15 от 09.10.2015 г. на осуществление технологического присоединения энергопринимающих устройств | ПАО "Якутэнерго" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе заявки у единственного поставщика | 20 рабочих дней | 0,00 | Выполнено | - | 0,00 |
| | | Договор №6-005-2015 от 01.10.2015 г. на осуществление авторского надзора | ПАО "Угрялспросек" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.12.2016 г. | 0,93 | Выполнено | - | 0,28 |
| | | Договор аренды лесного участка №383 от 08.06.2016 г. | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 07.05.2017 г. | 0,32 | Выполнено | - | 0,32 |
| | | Договор №5-005-2015 от 29.06.2015 г. на подготовку актов технического обследования лесного участка и проекта освоения лесов | ООО "Скайлайнсателит" - выбран Заказчиком-застройщиком | 160 календарных дней | 0,68 | Выполнено | - | 0,68 |
| | | Договор №5-007-2016 от 09.11.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АПК" - выбран Заказчиком-застройщиком | 60 календарных дней | 0,33 | Выполнено | - | 0,33 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕСТРА по РС(Я)) | - | 0,18 | Выполнено | - | 0,18 |

| № | Направление финансирования | Пример Договора (Ссылка) | Договор (Ссылка) | | Планный срок проекта (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Ссылка), млн.руб. | Этапы работ, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб. |
|---------|--|--|---|-------------------------------------|---|--|---|---|---|
| | | | 4 | 5 | | | | | |
| 1 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4.1.1.6 | Внутриосевые газовые сети с Асбест Горного участка, в т.ч. газовой участка | Вознаграждение заказчика-застройщика | ГУП Дирекция Стройквалификации* | до конца строительных работ | 12,56 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 12,55 | |
| | | Договор 1-005-2016/3 от 18.08.2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ (в редакции дополнительного соглашения №1 от 03.04.2017 г.) | АО "Сагаринфрегат" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30.04.2017 г. | 28,59 | Строительно-монтажные работы завершены. Построено 928,4 м. газопровода. Выданы акты о вводе в эксплуатацию - 169 шт. Разрешение на ввод в эксплуатацию № 14-РУ 524302-002-2018 от 03.02.2018г. | - | 28,59 | |
| | | Договора №5-004-2016 от 22.08.2016 г., №5-001-2016 от 10.06.2016 г., №4-002-2018 от 06.04.2018г. на выполнение газостроительных работ | ООО "АПКК" - выбран Заказчиком-застройщиком | 80 календарных дней | 0,37 | Выполнено. | - | 0,37 | |
| | | Договора №2-002-2018 от 23.01.2017 г. на выполнение газостроительных работ | ООО "Темор" - выбран Заказчиком-застройщиком | 30 календарных дней | 0,10 | Выполнено. | - | 0,10 | |
| | | Договор №6-ПДР-284-РП/АН от 21.09.2016 г., Договор №6-ПДР/284-РП/АН-1 от 28.12.2016 г. авторский надзор | ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком | до конца строительных работ | 0,16 | Выполнено. | - | 0,16 | |
| | | Договор №215/67-16 от 21.11.2016г. на технологическое присоединение | ПАО "Якутскэнерго" - выбран Заказчиком-застройщиком | 4 месяца со дня заключения договора | 0,00 | Выполнено. | - | 0,00 | |
| | | Госпошлина за регистрацию права собственности | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕЕСТРА по РС(Я)) | - | 0,02 | Выполнено | - | 0,02 | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ГУП Дирекция Стройквалификации* | до конца строительных работ | 1,14 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 1,14 | |
| 4.1.1.7 | Внутриосевые газовые сети с Туора-Кюбеля Чумчинского участка, в т.ч. газовой участка | | | | 29,25 | | - | 29,25 | |
| | | Договор №1-012-2014 от 19.01.2015 г. на выполнение проектно-монтажных работ | ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 180 календарных дней | 5,81 | Выполнено. | - | 5,81 | |
| | | Договор №1-006-2016 от 29.09.2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ | АО "Сагаринфрегат" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 21.02.2017 г. | 20,40 | Строительство объекта завершено. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию №14-РУ14502302-07-2018г. от 09.04.2018г. | - | 21,06 | |
| | | Договора 14-0016-16 от 29.11.2015 г., №14-016-16 (0) от 31.05.2016 г. на выполнение экспертных работ | ГАН "Управление госэкспертизы по РС(Я)" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 60 дней после оплаты | 0,75 | Выполнено. | - | 0,75 | |
| | | Договор 5-009-2015 от 05.12.2015 г. по договору проекта газопровода и проекта размещения термостойки (в редакции дополнительного соглашения №1 от 29.12.2015 г.) | ООО "АПКК" - выбран Заказчиком-застройщиком | 40 календарных дней | 0,39 | Выполнено | - | 0,39 | |
| | | Договор №5-006-2016 от 15.09.2016 г. на выполнение газостроительных работ | ООО "АПКК" - выбран Заказчиком-застройщиком | 80 календарных дней | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 | |
| | | Госпошлина за регистрацию права собственности | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕЕСТРА по РС(Я)) | - | 0,01 | Выполнено | - | 0,01 | |
| | | Госпошлина за регистрацию публичного сервитута | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕЕСТРА по РС(Я)) | - | 0,01 | Выполнено | - | 0,01 | |
| | | Договор №14(12-2014)270-РП/АН-1 от 28.12.2016 г. на выполнение авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" - выбран Заказчиком-застройщиком | до конца строительных работ | 0,09 | Авторский надзор | - | 0,04 | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ГУП Дирекция Стройквалификации* | до конца строительных работ | 1,10 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 1,11 | |
| 4.1.1.8 | Внутриосевые газовые сети г. Полярск (газификация мкр. Зариферма) | | | | 5,64 | | - | 5,64 | |
| | | Договор №1-005-2015/1 от 08.07.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ | ООО "Строй Спутник" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.08.2015 г. | 4,91 | Строительно-монтажные работы выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-032-005-2016 от 01.04.2016г. | - | 4,91 | |
| | | Договора № 5-007-2015/1 от 07.09.15 г. на выполнение газостроительных работ | ООО "АПКК" - выбран Заказчиком-застройщиком | 120 календарных дней | 0,42 | Выполнено | - | 0,42 | |
| | | Госпошлина за гос.дарственную регистрацию права собственности на объект кадастровых работ | УФК по РС(Я) (Управление РосРЕЕСТРА по РС(Я)) | 14.10.2016 г. | 0,02 | Выполнено | - | 0,02 | |
| | | Договор №6-007-2016 от 16.05.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АПКК" - выбран Заказчиком-застройщиком | 20 календарных дней | 0,08 | Выполнено | - | 0,08 | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ГУП Дирекция Стройквалификации* | до конца строительных работ | 0,21 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 0,21 | |

| № | Направление финансирования | Проект Договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | Плановый срок проекта (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | Этапы работы,进展情况 в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящем период, млн.руб. |
|---------|---|--|--|--|--|---------------------------------------|--|---|--|
| | | | Подраздел (Главный администратор бюджета) | Исполнитель | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| 4.1.1.9 | Внутриосевые газовые сети с Удв-Аи Хамталасского улуса | Договор №1-005-2015/2 от 08.07.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ | ООО "Строй Сервис" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | ООО "Строй Сервис" | 31.08.2016 г. | 7,34 | Строительно-монтажные работы выполнены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-032-006-2016 от 01.04.2016г. | - | 7,34 |
| | | Договор № 5-007-2015/2 от 07.09.15 г. №6-007/2016 от 16.03.2016 г. и №6-008-2016 от 16.05.2016 г. на выполнение капремонтных работ | ООО "АПК" - избран Заказчиком-застройщиком | ООО "АПК" | 120, 20 и 20 календарных дней | 0,55 | Выполнено | - | 0,55 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | УФК по РС(Я) | 14.10.2016 г. | 0,04 | Выполнено | - | 0,04 |
| | | Вознаграждение заказчику-застройщику | ГУП Дирекция Стройсельхозфинансизация* | ГУП Дирекция Стройсельхозфинансизация* | до конца строительных работ | 0,28 | Выполнено | - | 0,27 |
| 4.1.2 | Сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | Инвестиционный договор №1-СС/11 от 23.05.2011 г. (в редакции Дополнительного соглашения №10 от 05.02.2019 г.) | Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельхозфинансизация" | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Стройсельхозфинансизация" | | 214,81 | x | - | 214,71 |
| 4.1.2.1 | Внутриосевые газовые сети с Понгомо с Туула Метно-Канталасского улуса | Договор подряда №1-002-2014 от 24.06.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ | АО "Сакариннефгат" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | АО "Сакариннефгат" | 30.06.2015 г. | 137,05 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №КРУ 145183022011004-1-18 от 12.04.2018г. № КРУ 145183022011004-2-18 от 12.04.2018г. № КРУ 145183022011004-3-18 от 12.04.2018г. | - | 122,18 |
| | | Договор подряда №1-003-2016 от 21.09.2016 г. на выполнение строительно-монтажных работ | АО "Сакариннефгат" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | АО "Сакариннефгат" | 31.12.2016 г. | 33,55 | Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №КРУ 145183022011004-4-18 от 12.04.2018г. | - | 33,55 |
| | | Договор №43/569-15 от 05.11.2015 г. №43/70-15 от 05.11.2015 г. на осуществление технического присоединения энергопринимающих устройств | ПАО "Якутскэнерго" - избран Заказчиком-застройщиком на основе заявки у единственного поставщика | ПАО "Якутскэнерго" | 10 рабочих дней | 0,00 | Выполнено. | - | 0,00 |
| | | Договор №1-001-2017 от 27.07.2017 г. на выполнение строительно-монтажных работ | ООО "Скай Альфа Трейд" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | ООО "Скай Альфа Трейд" | 15.10.2017 г. | 17,27 | Строительно-монтажные работы завершены. Построено 6500 м газопровода. Введено 434 вводов из земли. Оформление капремонтных работ. | - | 17,27 |
| | | Договор №6-017-2017 от 08.09.2017 г. на выполнение капремонтных работ | ООО "АПК" | ООО "АПК" | 50 дней | 0,07 | Выполнено. | - | 0,07 |
| | | Договор №3-001-2018 от 07.02.2017 г. на выполнение капремонтных работ | ООО "АПК" | ООО "АПК" | 50 календарных дней | 0,10 | Выполнено. | - | 0,10 |
| | | Договор №2-008-2018 от 28.11.2018 г. на выполнение капремонтных работ | ООО "АПК" | ООО "АПК" | 60 календарных дней | 0,10 | Выполнено. | - | 0,10 |
| | | Договор №5-011-2016 от 23.01.2017 г. на выполнение капремонтных работ | ООО "АПК" | ООО "АПК" | Технически - 14 календарных дней, кадастровый учет - 12 календарных дней | 0,65 | Выполнено. | - | 0,65 |
| | | Договор №1-003/280-П/АН от 28.07.2017 г. на выполнение автодорожного надзора | ООО "Якутгазпрокт" - избран Заказчиком-застройщиком | ООО "Якутгазпрокт" | до конца строительных работ | 0,06 | Выполнено. | - | 0,06 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | УФК по РС(Я) | - | 0,14 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект. | - | 0,19 |
| | | Вознаграждение заказчику-застройщику | ГУП Дирекция Стройсельхозфинансизация* | ГУП Дирекция Стройсельхозфинансизация* | до конца строительных работ | 6,81 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | - | 6,80 |
| 4.1.2.2 | Магистральный газопровод Майя-Тонгомо-Борогомша РС(Я), в том числе 1-й строительный участок 0-6/2,05 км "Майя-Тонгомо" (Восстановительно-реконструктивные работы) | Договор подряда №1-008-2014 от 09.10.2014г. Выполнение строительно-монтажных работ | АО "Сакариннефгат" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | АО "Сакариннефгат" | 15.12.2014 г. | 23,95 | Восстановительно-реконструктивные работы выполнены полностью (участок газопровода ПК-23-ПК-27) | - | 23,95 |
| | | Вознаграждение заказчику-застройщику | ГУП Дирекция Стройсельхозфинансизация* | ГУП Дирекция Стройсельхозфинансизация* | до конца строительных работ | 0,94 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | - | 0,94 |
| 4.1.2.3 | Мероприятия программы газификации (изготовление учебных дед, техспаспортов и пр.) | | | | | 8,96 | x | - | 8,86 |

| № | Направление финансирования | Проект договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат нарастающим итогом, млн.руб. |
|---|----------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---|---|--|---|---|
| | | | Подразчик, условия выбора подразделения (Главному администратору доклада) | Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | 7 | 8 | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | Государственный контракт №2013.154088 от 09.09.2013 г. на оказание услуг по обслуживанию жилищно-коммунальных дел под управлением главного хозяйства | ИП "Илант Сеен Кемпеленге" - выбран Застройщиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 20.12.2013 г. | 0.16 | Выполнено | - | 0.16 | | |
| | | Договор №5-008-2016 от 14.12.2016 г. | ООО "АЛТИК" - выбран Застройщиком-застройщиком | 14 календарных дней | 0.64 | Выполнено | - | 0.53 | | |
| | | Договор №5-002-2016 от 14.07.2016 г. | ООО "АЛТИК" - выбран Застройщиком-застройщиком | 80 дней | 0.33 | Выполнено | - | 0.33 | | |
| | | Договор №6-011-2016 от 31.08.2016 г. | ООО "АЛТИК" - выбран Застройщиком-застройщиком | 60 дней | 0.05 | Выполнено | - | 0.05 | | |
| | | Договора №5-003-2016 от 04.08.2016 г.; №6-014-2016 №6-014-2016 и №6-015-2016 от 30.12.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АЛТИК" - выбран Застройщиком-застройщиком | 60 дней | 0.45 | Выполнено | - | 0.45 | | |
| | | Договора №5-005-2016/1, №5-005-2016/2, №5-005-2016/3, №5-005-2016/4, №5-005-2016/5, №5-005-2016/6 от 25.08.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ГУП РС (Я) "РЦТИ" - выбран Застройщиком-застройщиком | 30 календарных дней | 0.00 | Выполнено | - | 0.00 | | |
| | | Государственный контракт №094 от 15.01.2010 г.; №14563 от 20.07.2010 г.; №11628 от 16.03.2010 г. | ГУП РС (Я) "РЦТИ" - выбран Застройщиком-застройщиком | - | 0.87 | Выполнено | - | 0.87 | | |
| | | Договор №5-007-2016 от 09.11.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АЛТИК" - выбран Застройщиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 12 рабочих дней | 0.23 | Выполнено | - | 0.23 | | |
| | | Контракт №2-001-2018 от 26.01.2018 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Эквалайер" | 120 календарных дней | 2.80 | Выполнение кадастровых работ | - | 2.80 | | |
| | | Контракт №2-002-2018 от 29.01.2018 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Товар" | 30 календарных дней | 0.10 | Выполнено | - | 0.10 | | |
| | | Договор №ИП29/2016 от 17.11.2016 г. на выполнение планировки и межевания территории | ИП Алексеева С.С. АИМ "Т-сидан" - выбран Застройщиком-застройщиком | 24.11.2016 г. | 0.02 | Выполнено | - | 0.02 | | |
| | | Договор №14012-2014/270-П/АН-1 от 28.12.2016 г. на выполнение надзорных работ | ООО "Янтарное" - выбран Застройщиком-застройщиком | до конца строительных работ | 0.05 | Выполнено | - | 0.05 | | |
| | | Договор №3-003-2018 от 08.02.2018 г. на изготовление схемы земельного участка и межевание шести земельных участков | ИП Башине В.В. - выбран Застройщиком-застройщиком | 28 календарных дней | 0.10 | Выполнено | - | 0.10 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.01 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект "МГ" с. Майя-Борогонца РС(Я)" | - | 0.03 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.00 | Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на объект "МГ" СВГКМ-Мелкх-Берге-Яхук (Ш Инка)" | - | 0.00 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.06 | Оплата госпошлины за регистрацию права собственности на объект "Внутрисельские газные сети с Чурчинского участка" | - | 0.06 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.03 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект "Внутрисельские газные сети с Мохологонского Хангаласского улуса" | - | 0.03 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.00 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект "Внутрисельские газные сети с Верхнемыльковского улуса" | - | 0.00 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.10 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект "Малнегэраьный газопровод «Майа - Табара - Чуратна - Кыла-Кюска. Республина Саха (Якутия). Ш-й мусовый комплекс: кал104-8-ка1104-8-4-этап строительства ДЮ в с. Бюотейак, Уюра-Кюска" | - | 0.10 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.14 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект "Малнегэраьный газопровод «Майа - Табара - Чуратна - Кыла-Кюска. Республина Саха (Якутия). Ш-й мусовый комплекс: кал104-8-ка1104-8-3-этап строительства. Газопровод-отвод к с. Уюра-Кюска и АПС "Уюра-Кюска" | - | 0.14 | | |
| | | Госпошлина | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.06 | Оплата госпошлины за государственную регистрацию права собственности на объект "Малнегэраьный газопровод «Майа - Табара - Чуратна - Кыла-Кюска. Республина Саха (Якутия). Ш-й мусовый комплекс: кал104-8-ка1104-8-4-этап строительства. Газопровод-отвод к с. Дюриг, АПС в с. Дюриг" | - | 0.06 | | |

| № | Направление финансирования | Презент Договор (Соглашение) | Договор (Соглашение) | | | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. |
|----------|----------------------------|---|---|---|---------------------------------------|---|--|---|--|
| | | | Подразич. условия выбора подрядчика (Главный инженер-проектант) | Планируемый срок (проект (Соглашение), лет) | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Договор №04-2014-113 (1421+ас) от 29.09.2014 г. на выполнение строительного-монтажных работ | АО "Сахаринвестгаз" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 01.11.2014 г. | 15,07 | Строительно-монтажные работы выполнены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №КП14-01/000-57-2015 от 14.08.2015г. | - | 15,07 | |
| | | Договор №12 от 28.11.2014 г. на выполнение работ газопровода высокого давления длиной 325х325 | АО "Сахаринвестгаз" - избран Заказчиком-застройщиком | 30.12.2014 г. | 0,07 | Выполнено. | - | 0,07 | |
| | | Договор №61 от 05.09.2014 г. на выполнение основных осей здания | Исполнитель - МУ "Главное архитектурно-планировочное учреждение" ГО "Якутск" | 30.08.2014 г. | 0,04 | Выполнено. | - | 0,04 | |
| | | Договор №14-01/04-13-14(ПД) от 10.11.2014г. на выполнение электротех работ | ГАУ "Управление государственной РС(Я)" | 30 рабочих дней | 0,02 | Выполнено. | - | 0,02 | |
| | | Договор №26-1014 от 18.11.2014г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 01.01.2015 г.) на аварийно-диспетчерское обеспечение и техническое обслуживание газовой оборудования | АО "Сахаринвестгаз" - избран Заказчиком-застройщиком | 31.12.2015 г. | 0,08 | Выполнено. | - | 0,08 | |
| | | Договор №31/15 от 31.03.2015г. На оказание услуг по изготовлению технического плана и постановки на кадастровый учет газопровода | ООО "Иридави" - избран Заказчиком-застройщиком | 10 рабочих дней | 0,15 | Выполнено. | - | 0,15 | |
| | | Соглашение №64-08/2015 от 29.10.2015 г. об установлении долей | ОАО ПО "Якутскгаз" | 5 рабочих дней | 1,79 | Выполнено. | - | 1,79 | |
| | | Госпошлина за государственное регистрационное право собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,04 | Выполнено. | - | 0,04 | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора | ОАО "Якутскгаз" | до конца строительных работ | 0,09 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 0,08 | |
| 4.1.5. | | Инвестиционный договор №1-СТНГ/10 от 02.04.2010г. (в редакции Дополнительного соглашения №15 от 23.12.2022г.) | Заказчик-застройщик-инвестор - АО "Сахаринвестгаз" | | 935,78 | x | 0,24 | 935,73 | |
| | | Сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфраншизингов): | | | 935,80 | x | 0,24 | 935,73 | |
| 4.1.5.1. | | Магистральный газопровод «Майна – Табага – Чурапча – Иткэ-Косель, Республика Саха (Якутия)» (14-й пусковой комплекс (участок с Табага с Юрюен-Косель, 4-й этап строительства. ДЮ в с. Вьюгетак, Туора-Косель) км 36,7 - км 104,8. III-й пусковой комплекс (участок с Юрюен-Косель - с Чурапча) км 104,8 - км 139,9. V-й пусковой комплекс: АСУ ТП, РПД, ЭХЗ, I-й этап строительства. РПД, в том числе ПРС-12 в с. Харбала, ПРС-11 в с. Туора-Косель, ПРС-10 на км 80,3 МГ, ПРС-9 км 57,9 МГ и УРС-8 в с. Табага. Работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 14-000-2-2021 от 28.04.2021г. с Табага) | | 31.12.2017г. | 487,25 | 1. ГО к с Чурапча, ГО к с Вьюгетак - Работы завершены. Получены разрешения на ввод объектов в эксплуатацию №14-000-05-33-999-2016 от 02.12.2016 г. и №14-000-05-31-971-2016 от 07.12.2016 г. 2. ГО к с Туора-Косель. Работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 14-000/12-2019 от 15.07.2019г. 3. ГО к с Дуринг: Работы завершены, получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта № 14-000/124 от 17.09.2019г. 4. ГО к с Дьабал: - Работы завершены. Получено разрешение на ввод объектов в эксплуатацию №14-000-05-33-1438-2017 от 29.11.2017 г. 5. Дом оператора в с. Вьюгетак и Дом оператора в с. Туора-Косель. Работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 14-000/12-2019 от 18.07.2019г. 6. V-й пусковой комплекс: АСУ ТП, РПД, ЭХЗ, I-й этап строительства. РПД, в том числе ПРС-12 в с. Харбала, ПРС-11 в с. Туора-Косель, ПРС-10 на км 80,3 МГ, ПРС-9 км 57,9 МГ и УРС-8 в с. Табага. Работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 14-000-2-2021 от 28.04.2021г. | x | 0,24 | 487,21 |
| | | Договор подряда №125/14-КС от 17.09.2014 г. на выполнение строительного-монтажных работ по договору (в редакции дополнительного соглашения №4 от 04.12.2015 г.) | ООО "Алгестин" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 2016 г. | 169,94 | | | 166,65 | |
| | | Договор подряда №166/14-КС от 13.11.2014г. на выполнение строительного-монтажных работ по договору (в редакции дополнительного соглашения №3 от 23.12.2015 г.) | ООО "Алгестин" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30.06.2016 г. | 133,53 | Участок с Юрюен-Косель-с Чурапча (км. 104,8-км. 139,9). Строительно-монтажные работы завершены полностью. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-000-08-04-2016 от 02.12.2016 г. | - | 133,53 | |
| | | Договор №127/15-ас от 11.08.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ | ООО "Якутгазпроект" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 06.02.2016 г. | 16,73 | Выполнено. | - | 15,96 | |

| № | Направление финансирования | Пример Договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | | Этапы работ, проявляющиеся в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. | | | | | |
|---|----------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|---|--|---|---|---|--|--|
| | | | Поддержка, условия выбора подрядчика (Г-лавный администратор довоза) | Планировый срок проекта (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | |
| | | Договор №88/16-кв от 19.05.2016 г. на осуществление авторского надзора за строительством (в редакции дополнительного соглашения №1 от 03.11.2016 г.) | ООО "Якутгазпроект" - избран Заказчиком застройщиком на основе открытого конкурса | до конца строительных работ | 0,06 | Осуществление авторского надзора | - | 0,83 | | | | | |
| | | Договор №215/03-17 от 31.07.2017 г. Договор №215/04-17 от 31.07.2017 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 18.07.2019 г.) | ИАО "Якутскэнерго" | 01.12.2017 г. | 0,01 | Выполнение технического присоединение по объекту "Магистральный газопровод "Майя-Табара-Чурапча-Ытык-Коска" РС(Я). ПРС-12 в с.Харбада-1 | - | 0,01 | | | | | |
| | | Договор №76/15-кв от 12.05.2015 г. на поставку фидера севтрактора ФКС-100 и емкости сбора конденсата теплоносителя | ООО "Термопоставки" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 90 дней | 0,98 | Выполнено | - | 0,98 | | | | | |
| | | Договор №94/15-кв от 08.06.2015 г. на поставку погрузчика первого поколения ППТГ-30 с теплоносителями | ООО "Инвестстрой" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 100 дней | 4,90 | Выполнено | - | 4,90 | | | | | |
| | | Договор поставки №42/15-кв от 12.03.2015 г. №150/15-кв от 02.09.2015 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 21.12.2015 г.) | ООО "Ижевский Центр Газового Оборудования" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 210 дней с момента подписания, 07.05.2016 г. | 107,43 | АПС с Чурапча с Ботликах с Дибалы с Туора-Коска с Дирин - смонтированы и сданы в эксплуатацию. | - | 107,43 | | | | | |
| | | Договор №56/16-кв от 31.03.2016 г. оказания услуг по подготовке межважк планов с постановкой на государственной кадастровый учет (в редакции дополнительного соглашения №1 от 18.05.2016 г.) | ФГУП "Росгеоинформация-федеральное БТИ" - избран Заказчиком-застройщиком | 15 раб. дней | 0,05 | Выполнено | - | 0,05 | | | | | |
| | | Договор №34/15-кв от 08.04.2015 г. на выполнение кадастровых работ | ИП Федоров Е.Н. - избран Заказчиком-застройщиком | 40 раб. дней | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 | | | | | |
| | | Договор №59/16-кв от 18.04.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Сир-Кут" - избран Заказчиком-застройщиком на основе закупки у единственного поставщика | 25 раб. дней | 0,25 | Выполнено | - | 0,25 | | | | | |
| | | Договор №60/16-кв от 18.04.2016 г. на оказание услуг по составлению проекта лесного участка | ООО "Тайкс-Строй" - избран Заказчиком-застройщиком | 47 дней | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 | | | | | |
| | | Договор аренды лесного участка №87/12-кв от 28.03.2012 г. №192/16-кв от 16.07.2016 г. №10.11.12.13 от 08.07.2013 г. №324/16-кв от 29.09.2016 г. | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 2017 г. | 5,24 | Выполнено. | - | 5,24 | | | | | |
| | | Договор аренды лесного участка №265/16-кв от 18.05.2016 г. №267/16-кв от 18.05.2016 г. | МО "Трапавский наслег" | 18.05.2021г. | 0,01 | Выполнено. | - | 0,08 | | | | | |
| | | По заявке Подготовка комплекта исходных данных для получения разрешения использования земель лесного фонда | ФГУП "РЦЦ ЦФО" - избран Заказчиком-застройщиком | - | 0,01 | Выполнено. | - | 0,01 | | | | | |
| | | Договор №183/16-кв от 29.07.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Эксельмер" - избран Заказчиком-застройщиком | 20 календарных дней | 0,02 | Выполнено. | - | 0,02 | | | | | |
| | | Договор №34/16-кв, №35/16-кв от 29.07.2016 г. (в редакции дополнительных соглашений от 03.11.2016 г.) на выполнение комплекса кадастровых работ | ИП Федоров Е.Г. - избран Заказчиком-застройщиком на основе закупки у единственного поставщика | 25.11.2016 г. | 0,38 | Выполнено | - | 0,38 | | | | | |
| | | Договор №37/16-кв, №38/16-кв от 28.08.2016 г. (в редакции дополнительных соглашений от 31.10.2016 г.) на выполнение комплекса кадастровых работ | ООО "ТЕОМЕР" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 25.11.2016 г. | 2,81 | Выполнены работы по изготовлению межвого плана земельных участков с оформлением правоустанавливающих документов | - | 2,81 | | | | | |
| | | Договор №9/17-кв от 24.10.2017 г. | ООО "ТЕОМЕР" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 23.12.2017 г. | 0,40 | Выполнение кадастровых работ | - | 0,40 | | | | | |
| | | Договор №47/18-кв от 12.12.2018 г. №11/19-кв от 16.01.2019 г. | ООО "Терра Рекст" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | в течение 90 календарных дней | 0,79 | Выполнение кадастровых работ | - | 0,79 | | | | | |
| | | Договор №9/19-кв от 14.02.2019 г. | ООО "Максима Независимость" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 74 календарных дней | 0,27 | Выполнение кадастровых работ | - | 0,27 | | | | | |
| | | Договор №48/19-кв от 21.10.2019 г. | ООО "АЛТК" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | в течение 6 месяцев | 0,01 | Выполнение кадастровых работ | - | 0,01 | | | | | |
| | | Договор №36/20-кв от 13.07.2020 г. (в редакции Дополнительного соглашения № 1 от 01.02.2021 г.) | ООО "Алп-Траект" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.03.2021г. | 0,23 | Выполнение комплекса кадастровых работ | - | 0,23 | | | | | |

| № | Наименование финансирования | Проект Договора (Соглашение) | Договор (Соглашение) | | | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. |
|---------|---|--|---|--|---------------------------------------|---|--|--|---|--|
| | | | Подраздел, условия выбора подрядчика (Главный администратор заказа) | Планиемый срок проекта (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | 7 | 8 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| | | Договор подряда №5017-кв от 30.01.2017 г. на выполнение строительных-монтажных работ по договору | ООО "Сибгидрострой" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 31.08.2017 г. | 23,90 | | У-4 проектной комиссии: АСУ ТП ПРЛ, ЭХЗ 1-й этап строительства, ПРЛ в том числе ПРС-12 в с. Жарбага, ПРС-11 в с. Тюрэ-Касян, ПРС-10 на ст 80,3 МП, ПРС-9 на 57,9 МП и УРС-8 в с. Табала. Работы завершены, получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию № 14-000-2-2021 от 28.04.2021 г. | | | 23,90 |
| | | Договор подряда №176/19-кв от 18.12.2019г. на выполнение монтажных работ | ООО "Сибгидрострой" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 5 рабочих дней | 0,11 | | Выполнены работы по контролю сантехнического трубопровода ТСТ-25(0,5)2 | | | 0,11 |
| | | Договор №02-16-К (01/16-кв) от 18.04.2016 г. на оказание услуг по обслуживанию проекта лесного участка и пр. | ООО "Тайга-Строй" | 47 дней | 0,09 | | Выполнено | | | 0,09 |
| | | Договор №463-А-13 от 03.12.2013г. Аренда земельного участка | МО "Брянский уезд" | 31.12.2018г. | 0,00 | | Выполнено | | | 0,00 |
| | | Договоры №215/62-13, №215/64-13 (СР/13-кв), №215/65-13 (СР/13-кв), №215/70-13 от 10.04.2013, №215/27-15 от 10.03.2015г. за технологическое присоединение к электрическим сетям | ПАО "Якутэнерго" | 2018г. | 0,01 | | Выполнено | | | 0,00 |
| | | ФГУП "ТрЦЦ" | ФГУП "ТрЦЦ" | - | 0,11 | | Выполнено | | | 0,11 |
| | | Госпошлина за государственное регистрация права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,05 | | Выполнено | | 0,24 | 0,37 |
| | | Вознаграждение за вывоз мусора-инвестора | АО "Сахагидроэнергетика" | до конца строительных работ | 18,33 | | Проведены контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | | | 21,60 |
| 4.1.5.2 | Полноценный переход магистрального газопровода через р. Лена для газификации Заручина улусом РС(Я) (Основная линия) Реконструкция газопровода на участке ПКС88-50-ПК101 | Договор №6/15-кв от 16.01.2015 г. на выполнение строительно-монтажных работ по договору. (в редакции дополнительного соглашения №2 от 10.06.2016 г.) | ООО "ГЛК Ленск-газ" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 31.10.2015 г. | 146,15 | | Реконструкция объекта завершена. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-РКУ14301000-71-2016 от 30.09.2016 г. | | | 146,15 |
| | | Договор №18/14-кв от 09.12.2014 г. по бурению горизонтальной скважины и протектванию в нее участка газопровода | ООО "СП ВИС-МОС" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 01.04.2015 г. | 243,69 | | Выполнено | | | 243,69 |
| | | Договор №126/14-кв от 19.09.2014 г. на поставку песка | ООО СК "Якутск" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 20 дней | 7,80 | | Выполнено | | | 7,80 |
| | | Договор №197/14-кв от 30.09.2014 г. на поставку ТМЦ | ООО "Металлоцентр Лидар М" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 15.01.2015 г. | 28,87 | | Выполнено | | | 28,79 |
| | | Договор №208/14-МТС от 30.10.2014 г. на поставку ТМЦ | ООО ТП "Новосиб" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 30 дней | 2,05 | | Выполнено | | | 2,05 |
| | | Договор №211/14-кв от 06.11.2014 г. на поставку ТМЦ | ООО "Арматура ТЭК" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 60 дней | 1,03 | | Выполнено | | | 1,03 |
| | | Договор авторского договора №14-2014/АН от 24.02.2015г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 21.06.2016 г.) | ООО "Трансфизгазпроект" - подрядчик Заказчиком - застройщиком на основе открытого конкурса | 20.05.2016 г. | 1,96 | | Выполнено | | | 1,96 |
| | | Договор №15 от 21.04.2015 г. об искусственном воспроизводстве водных биоресурсов в целях компенсации ущерба водным биоресурсам и среде их обитания | ГУП "Чурапчинский рыбохозяйственный завод" - подрядчик Заказчиком - застройщиком | май-июль, 2015г. | 0,11 | | Выполнено | | | 0,11 |
| | | Договор №144/14-кв от 26.09.2014 г. аренда земельного участка. Соглашения №005, №006, №007 от 01.10.2014 г. об установлении частного сервитута | Окружная администрация города Якутска | 26.08.2015 г. 01.09.2015 г. 01.09.2015 г. 01.08.2015 г. | 0,01 | | Выполнено | | | 0,01 |
| | | Договор №306/16-кв от 31.08.2016 г. на выполнение каменных работ по оформлению технического плана | ООО "Кадастр" - подрядчик Заказчиком - застройщиком, прямой договор | 14.09.2016 г. | 0,04 | | Выполнено | | | 0,04 |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,02 | | Выполнено | | | 0,02 |
| | | Вознаграждение за вывоз мусора-инвестора | АО "Сахагидроэнергетика" | до конца строительных работ | 16,88 | | Проведены контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | | | 16,88 |

| № | Направление финансирования | Пример Договора (Ссылка) | Договор (Ссылка) | | | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млрд.р. | Сумма затрат нарастающим итогом, млрд.р. |
|----------|--|--|--|---|----------------------------------|---|---|--|--|--|
| | | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 4.1.6. | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (в учетном оформлении) | Договор инвестирования №23/03/2014 от 23.10.2014г. (в редакции Дополнительного соглашения №6 от 22.06.2018г.) | Закупка-заказчик-инвестор - АО "Салаватнефтеоргсинтез" | Плановый срок исполнения (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Ссылка), млрд.р. | | | | | |
| 4.1.6.1. | Газопровод-отток к с. Пашаи Намского участка (II нитка), L=50 км, D=273 мм | | ЗОО "Учур" - избран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 2016 г. | 634.17 | x | | | | |
| | | Договор подряда №138/14-КС от 30.09.2014г. на выполнение строительно-монтажных работ (в редакции дополнительного соглашения №4 от 04.08.2016 г.) | ООО "Якутгазпроект" - избран Заказчиком-застройщиком | 2016 г. | 666.68 | x | | | | |
| | | Договор №155/14-КС от 29.10.2014г. на выполнение авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" - избран Заказчиком-застройщиком | 2016 г. | 678.41 | x | | | | |
| | | Договор №56/15 от 13.05.2015г. на выполнение проектно-проектировочных работ | ООО "Якутгазпроект" - избран Заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 2015 г. | 894 | | Выполнено. | | 894 | |
| | | Заявка на определение безурядности участка строительства объекта | ГУП РС(Я) "Геологический информационный фонд РС(Я)" | 2015 г. | 0.03 | | Выполнено. | | 0.03 | |
| | | Договор №215/24-15 от 01.09.2015г. на выполнение технологического присоединения энергопринимающих устройств | ПАО "Якутскэнерго" - избран Заказчиком-застройщиком на основе закупки у единственного поставщика | 01.03.2016 г. | 0.01 | | Выполнено. | | 0.01 | |
| | | Договор №14-0023-13-15 от 20.10.2015 г. на выполнение электромонтажных работ | ГАОУ "Управление государственными РС(Я)" | 30 рабочих дней | 0.21 | | Выполнено. | | 0.21 | |
| | | Договор подряда лесного участка №60-12-жс от 29.03.2012 г. | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 28.03.2017 г. | 1.51 | | Выполнено. | | 1.51 | |
| | | Договор подряда №15/13/НО от 30.12.2015 г. на подготовку и оформление межконтрактного плана на земельный участок | ООО "Терра Инстит" | 50 рабочих дней | 0.10 | | Выполнено. | | 0.10 | |
| | | Договор подряда №58/16-жм на выполнение электромонтажных работ | ООО "СНП+" | 50 рабочих дней | 0.27 | | Выполнено. | | 0.27 | |
| | | Договор подряда №23/16-жс от 17.08.2016 г. на выполнение шиф-монтажных и премо-наладочных работ | АО "НИЦГО" | 20 дней | 0.49 | | Выполнено. | | 0.49 | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.02 | | Выполнено. | | 0.02 | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика-инвестора | АО "Салаватнефтегаз" | до конца строительных работ | 23.86 | | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию | | 23.86 | |
| 4.1.6.2. | Подомный персонал МП-черт.Р. Листа для планировки Заречных участков РС(Я), Технологическая связь, УРС-2 (Идентифицир. мек) | | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.02 | | Выполнено. | | 0.02 | |
| | | Договор №178/14-жс от 03.12.2014 г. на выполнение строительно-монтажных работ | ООО "С-Саларнефтегаз" - избран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 01.10.2015 г. | 33.42 | | Строительно-монтажные работы завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-РУ/1401000-71-2016 от 30.09.2016г. | | 30.98 | |
| | | Договор подряда лесного участка №3 от 10.01.2012 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 23.03.2015 г.) | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 09.08.2018 г. | 0.01 | | Выполнено. | | 0.01 | |
| | | Договор №4/16-жм от 17.02.2016г. на оказание услуг по составлению проекта лесного участка, акта натурного технического обследования | ООО "Тайкс-Строй" - избран заказчиком-застройщиком, прямой договор | 02.03.2016 г. | 0.05 | | Выполнено. | | 0.05 | |
| | | Договор №7/16жм, №8/16жм от 19.04.2016 г. на выполнение электромонтажных работ по оформлению межконтрактного плана (в редакции дополнительных соглашений №1 от 20.05.2016) | ИП Федосов Е. Н. - избран Заказчиком-застройщиком, прямой договор | 01.09.2016 г. 01.09.2016 г. 24.06.2016 г. | 0.15 | | Выполнено. | | 0.15 | |
| | | Договор №29/16жм от 19.04.2016 г. на выполнение топографической съемки лесного участка | ПАО "Якутскэнерго" - избран Заказчиком-застройщиком на основе закупки у единственного поставщика | 31.12.2015 г. | 0.01 | | Выполнено. | | 0.01 | |
| | | Договор №1128 от 24.06.2015 г. на выполнение технологического присоединения к электросетевой сети собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0.10 | | Выполнено. | | 0.11 | |

| № | Направление финансирования | Договор (ср.длительность) | | | | | | | | |
|----------|---|--|---|---|---------------------------------------|---|---|--|---|--|
| | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Предмет Договора (Соглашение) | Подразлич. условия выбора подрядчика (Г.даты и адресы-адреса) | Планируемый срок (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | Этапы работ, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. | | |
| 1 | | Возмездное выполнение работ по монтажу электропроводки | АО "Сахартрансэнерго" | до конца строительных работ | 1,22 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию | - | 1,22 | | |
| 4.1.7. | | Договор инвестирования №01/03/2015 от 16.01.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №4 от 05.02.2019 г.) | Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по гандификации сельских населенных пунктов "Среднеазиатгазификация" | | 95,16 | x | - | 95,16 | | |
| 4.1.7.1. | Внутриоселевые газовые сети с Октября Хангаласского улуса | Договор №1-001-2015/2 от 28.02.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.05.2015 г.) | ЗАО "Хангаласский Газстрой" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.12.2016 г. | 22,90 | x | - | 22,90 | | |
| | | Договор подряда №1-008-2015 от 13.01.2016 г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 180 дней с момента подписания договора | 3,56 | Выполнено | - | 3,56 | | |
| | | Договор №1-001-2015/2 от 28.02.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.05.2015 г.) | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | до конца строительных работ | 0,04 | Выполнено | - | 0,04 | | |
| | | Договор №1-001/275-РП от 02.02.2016 г. на осуществление авторского надзора за строительством | ФГБУ "Якутское УГМС" - выбран Заказчиком-застройщиком, прямой договор | - | 0,01 | Выполнено | - | 0,01 | | |
| | | Заявка от 27.02.2015 г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту | ОАО АК "Якутэнерго" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе заявки у единственного поставщика | 20 рабочих дней | 0,00 | Выполнено | - | 0,00 | | |
| | | Договор №14-008/15 от 14.07.2015 г. на выполнение экспертных работ | ГАНУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" | 60 дней после оплаты | 0,51 | Выполнено | - | 0,51 | | |
| | | Договор №14-1-737/15 от 28.08.2015 г. на экспертизу сметной документации | ГУП "ЦЛ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" | 45 рабочих дней | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 | | |
| | | Договор №5-008-2015 от 20.10.15 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 17.12.2015 г.) | ООО "АЛТЭК" - выбран заказчиком-застройщиком | 61 дней | 0,22 | Выполнено | - | 0,22 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию прав собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,04 | Выполнено | - | 0,04 | | |
| | | Возмездное выполнение работ по монтажу электропроводки | ГУП Дирекция по гандификации сельских населенных пунктов "Среднеазиатгазификация" | до конца строительных работ | 0,86 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 0,86 | | |
| 4.1.7.2. | Внутриоселевые газовые сети с Октября Хангаласского улуса | Возмездное выполнение работ по монтажу электропроводки | АО "Сахартрансэнерго" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.12.2016 г. | 34,02 | x | - | 34,02 | | |
| | | Договор №1-006-2015 от 09.12.2015 г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 180 дней | 5,04 | Выполнено | - | 5,04 | | |
| | | Договор №1-001-2015/3 от 28.02.2015 г. на выполнение проектно-изыскательских работ (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 22.05.2015 г.) | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | до конца строительных работ | 0,07 | Выполнено | - | 0,07 | | |
| | | Договор №1-001/276-РП от 02.02.2016 г. на осуществление авторского надзора за строительством | ФГБУ "Якутское УГМС" | - | 0,01 | Выполнено | - | 0,01 | | |
| | | Заявка от 27.02.2015 г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе по объекту | ОАО АК "Якутэнерго" - выбран Заказчиком-застройщиком на основе заявки у единственного поставщика | 20 рабочих дней | 0,00 | Выполнено | - | 0,00 | | |
| | | Договор №14-008/15 от 14.07.2015 г. на выполнение экспертных работ | ГАНУ "Управление госэкспертизы РС(Я)" | 60 дней после оплаты | 0,46 | Выполнено | - | 0,46 | | |
| | | Договор №14-1-74/15 от 24.08.15 г. на экспертизу сметной документации | ГУП "ЦЛ РС(Я) по ценообразованию в строительстве" | 45 рабочих дней | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 | | |

| № | Направление финансирования | Преступ. Договора (Составление) | Договор (Составление) | | | | | | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. |
|----------|---|---|---|--|--|--|---|--|---|--|
| | | | Подразуч. условия выбора подрядчика (Главный специалист) | Планируемый срок (Срок Составления), лет | Сумма Договора (Составления), млн.руб. | Этапы работ, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | Договор №5-008-2015 от 20.10.15 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 17.12.2015 г.) Договор №5-007-2016 от 09.11.2016 г. на выполнение капремонтных работ | ООО "АПК" - выбрал Заявитель-застройщиком | 61 день | 0,28 | Выполнено | - | 0,28 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,04 | Выполнено | - | 0,04 | | |
| | | Вознаграждение заचना-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеазиатгазификация" | до конца строительных работ | 1,28 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию | - | 1,28 | | |
| 4.1.7.3. | Внебюджетные газопроводы сети п.Москостолом Хангаласского улуса | Договор №1-001-2015/1 от 28.02.2015 г. (в ред. Дополнительного соглашения №1 от 22.05.2015 г.) на выполнение проектно-изыскательских работ | АО "Сагахангайгаз" - выбрал Заявитель-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.12.2017 г. | 38,24 | x | - | 38,24 | | |
| | | Договор №1-002-2016/3 от 18.08.2016г. на выполнение проектно-монтажных работ | ООО "Якутгазпроект" - выбрал Заявитель-застройщиком на основе открытого конкурса | 17.05.2017 г. | 28,26 | Строительно-монтажные работы по линейной части и монтажу ПИТБ завершены. Получено разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-РЧ\431099225-043-2018 от 23.08.2018 г. | - | 30,83 | | |
| | | Заказ от 27.02.2015г. №138 на предоставление данных о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на объекту | ФГБУ "Якутское УГМС" | 180 дней | 5,01 | Выполнено | - | 5,01 | | |
| | | Договор №44-142-15 от 07.05.2015 г. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств | ОАО АК "Якутскэнерго" - выбрал Заявитель-застройщиком на основе открытого конкурса у единственного поставщика | 20 рабочих дней | 0,00 | Выполнено | - | 0,00 | | |
| | | Договор №14-0082-15 от 14.07.2015 г на выполнение экспертных работ | ГАНУ "Управление государственной РС(Я)" | 60 дней после оплаты | 0,46 | Выполнено | - | 0,46 | | |
| | | Договор №14-1-772/15 от 10.09.15 г. на экспертизу сметной документации | ГУП "РЧ РС(Я) по шефобслуживанию в строительстве" | 45 рабочих дней | 0,10 | Выполнено | - | 0,10 | | |
| | | Договор №5-008-2015 от 20.10.15 г. (в редакции дополнительного соглашения №1 от 17.12.2015 г.) | ООО "АПК" - выбрал Заявитель-застройщиком на основе запроса котировок | 61 день | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 | | |
| | | Договор №4-001-2018 от 05.03.2018г. по составлению и разработке проектно-сметной документации, по постановке на кадастровый учет лесного участка | ООО "СахаКад" | 150 дней | 0,20 | Выполнено | - | 0,20 | | |
| | | Договор аренды лесного участка №601 от 13.07.2018г. | Департамент по лесным отношениям РС(Я) | 12.01.2019г. | 0,01 | Выполнено | - | 0,01 | | |
| | | Договор №1-001/224-РЧ/АН от 21.09.2016 г. на осуществление авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" - выбрал Заявитель-застройщиком | до конца строительных работ | 0,08 | Авторский надзор | - | 0,08 | | |
| | | Вознаграждение заचना-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеазиатгазификация" | до конца строительных работ | 1,44 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | - | 1,44 | | |
| 4.1.8. | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субподрядчиков): Межсетевые газопроводы сети Понгомо - Тарат Мегнино-Кангаласского улуса | Договор инвестирования №36-03/2016 от 02.06.2016 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 26.10.2016г.) | Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеазиатгазификация" | 0,15 | 0,20 | x | - | 0,15 | | |
| | | Договор №1-001-2016 от 06.07.2016 г. на выполнение проектно-монтажных работ | ООО "Ленгаз" - выбрал Заявитель-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.12.2016 г. | 0,15 | x | - | 0,15 | | |
| | | Договор №1-001-2016 от 06.07.2016 г. на выполнение проектно-монтажных работ | ООО "Якутгазпроект" - выбрал Заявитель-застройщиком | до конца строительных работ | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 | | |
| | | Договор №1-001-2016 от 06.07.2016 г. на выполнение проектно-монтажных работ | ООО "АПК" - выбрал Заявитель-застройщиком на основе запроса котировок | 60 календарных дней | 0,10 | Выполнено | - | 0,05 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,00 | Выполнено | - | 0,00 | | |

| № | Направление финансирования | Проект Договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | | | | | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. |
|-----------|---|--|--|-----------------------------|-------|---|---|-------|---|--|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| | | Возмездное заказная-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеальтинский" | до конца строительных работ | 0,01 | Среднеальтинский контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 0,01 | | |
| 4.1.9. | Сумма по заключенным договорам с индивидуальными организациями (с учетом субфинансирования): | Договор инвестирования №56-03-2016 от 02.08.2016г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 03.02.2017г.) | Заказная-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеальтинский" | до конца строительных работ | 20,79 | x | - | 20,79 | | |
| 4.1.9.1. | Внутрипоселковые газовые сети с. Дербал Чумбынского улуса | Договор №1-004-2016 от 18.08.2016 г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Алгачи" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 10.12.2016 г. | 19,81 | Среднеальтинский контроль, завершение. Получено разрешение на ввод объекта №14-РУ 145023175-25-2017 от 24.11.2017г. | - | 19,81 | | |
| | | Договор №5-004-2016 от 22.08.2016г. на выполнение каменных работ | ООО "АТ-Кик" - выбран заказчиком-застройщиком на основе запроса котировок | 80 календарных дней | 0,09 | Выполнено | - | 0,09 | | |
| | | Вознаграждение заказчик-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеальтинский" | до конца строительных работ | 0,81 | Среднеальтинский контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 0,78 | | |
| | | Договор №6-020-2017 от 04.10.2017 г. | ИП Седальцев В.Ф. | 30 дней | 0,10 | Выполнение каменных работ | - | 0,10 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,02 | Выполнено | - | 0,02 | | |
| 4.1.10. | Сумма по заключенным договорам с индивидуальными организациями (с учетом субфинансирования): | Договор инвестирования №66-03/2016 от 08.11.2016г. (в редакции Дополнительного соглашения №3 от 05.02.2019г.) | Заказная-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеальтинский" | до конца строительных работ | 56,69 | x | - | 56,66 | | |
| 4.1.10.1. | Внутрипоселковые газовые сети с. Восточных Местно-Канальского улуса | Договор №1-009-2016 от 14.11.2016 г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Алгачи" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.08.2017 г. | 27,56 | Среднеальтинский контроль, завершение. Получено разрешение на ввод объекта №14-РУ 14158306-02-2018 от 23.11.2018г. | - | 30,32 | | |
| | | Договор №5-010-2016 от 21.12.2016г. на выполнение каменных работ | ООО "АТ-Кик" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 80 календарных дней | 0,49 | Выполнено | - | 0,49 | | |
| | | Договор №18-62Ю от 16.11.2018г. на выполнение каменных работ | ООО "Терра Рилити" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30 рабочих дней | 0,05 | Выполнено | - | 0,05 | | |
| | | Договор №4-ПИР/14/204-РП/АН-1 от 28.12.2016г. на авторский надзор | ООО «Якутапроект» - авторский надзор | до конца строительных работ | 0,03 | Выполнено | - | 0,03 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,02 | Выполнено | - | 0,02 | | |
| | | Вознаграждение заказчик-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеальтинский" | до конца строительных работ | 1,21 | Среднеальтинский контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 1,21 | | |
| 4.1.10.2. | Среднеальтинский межпоселковый газопровод в с. Табала, мэрия "Новая Табала" | Договор №1-010-2016 от 21.12.2016 г. на выполнение строительного-монтажных работ (в редакции дополнительного соглашения №3 от 30.09.2017 г.) | ООО "Деятельстрой" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.08.2017 г. | 18,86 | Среднеальтинский контроль, завершение. Разработана трассировка и уклоны - 8 (4) м. Установлен ГРП-2 шт. Выдано выдано к жилищным домам - 200 шт. Оформлена исполнительная техническая документация. | - | 19,31 | | |
| | | Вознаграждение заказчик-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеальтинский" | до конца строительных работ | 0,76 | Среднеальтинский контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | - | 0,73 | | |
| 4.1.10.3. | Уличный газопровод низкого давления по ул.Алгачи, ул.Дачная в г.Пороческ Хангаласского улуса Республики Саха (Якутия) | Договор №1-007-2016 от 14.11.2016 г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Деятельстрой" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.07.2017 г. | 4,27 | Среднеальтинский контроль, завершение. Протяженность газопровода низкого давления 1,7 км. Выдано выдано 36 шт. Получено разрешение на ввод в эксплуатацию объекта №РКУ 14-1451412-11-2017 от 19.03.2018г. | - | 4,19 | | |

| № | Направление финансирования | 2 | 3 | Договор (Составление) | | | | | Этапы работы, проявляющиеся в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на выполнение работ, млн.руб. | Сумма затрат на приобретение оборудования, млн.руб. |
|-----------|---|---|---|---|---|--------|---|---|--|---|--|---|
| | | | | Проект Договора (Составление) | Подготовка, условия выбора подрядчика (Технический администратор документа) | 4 | 5 | 6 | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | |
| | | | Договор №5-006-2016 от 15.09.2016г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АТК" - выбран заказчиком-застройщиком на основе запроса предложений | 80 календарных дней | 0,08 | Выполнено | | | 0,08 | | |
| | | | Договор №2-002-2018 от 29.01.2018г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Т-сервис" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30 календарных дней | 0,05 | Выполнено | | | 0,05 | | |
| | | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,02 | Выполнено | | | 0,02 | | |
| | | | Возмещение затрат заказчика-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский" (ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский") | до конца строительных работ | 0,17 | Сроительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | | | 0,17 | | |
| 4.1.11. | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); | | Договор инвестирования №74-03/2016 от 21.12.2016 г. (в редакции Дополнительного соглашения №3 от 15.08.2019г.) | Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский" | до конца строительных работ | 522,25 | Сроительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | x | | 522,25 | | |
| | | | Договор №1-011-2016 от 08.02.2017г. на выполнение строительно-монтажных работ. Акт приема-передачи ПТН от 30.03.2017г. №27-03/2017 | АО "Сагарансифгаз" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.07.2018 г. | 487,85 | Сроительный контроль, организация строительства. Уложено и заключено 28 150 м магистрального газопровода. Выполнено предварительное испытание магистрального газопровода и газопровода-отвода. Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию №14-КЛУ/4524000-011-2017 от 20.09.2019г. | | | 487,85 | | |
| | | | Договор №1-012-2016 от 13.02.2017 г. в редакции Дополнительного соглашения №2 от 01.10.2017г. - выполнение ПИР | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 90 дней | 13,69 | Выполнено | | | 13,69 | | |
| | | | Договор №1-012-2016/6318-РП/АН-1 от 17.07.2017г. | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | до конца строительных работ | 0,79 | Автоматизированный надзор | | | 0,79 | | |
| | | | Договор №21521818 от 04.10.2018 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 10.09.2019г.) об осуществлении технологического присоединения к электросети заказчика | ПАО "Якутскэнерго" - выбран заказчиком-застройщиком на основе закупки у единственного поставщика | 4 месяца со дня заключения договора | 0,02 | Выполнено | | | 0,02 | | |
| | | | Договор №5-011-2016 от 23.01.2017г. №0417-048 от 06.04.2017 г. на выполнение лесостроительных работ | ФГБУ "Рослесинфорг" | 99 дней | 0,56 | Выполнено | | | 0,56 | | |
| | | | Договор аренды лесного участка №2661 от 06.06.2017 г. | Департамент по лесному отношению РС(Я) | 03.05.2018 г. | 1,51 | аренда лесного участка | | | 0,76 | | |
| | | | Договор аренды лесного участка №637 от 23.09.2017 г. | Департамент по лесному отношению РС(Я) | 31.10.2018 г. | 0,10 | аренда лесного участка | | | 0,10 | | |
| | | | Договор №5-012-2011 от 23.01.2017 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АТК" | 80 дней | 0,89 | Выполнено | | | 0,89 | | |
| | | | Договор №6-016-2016 от 30.12.2016 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "АТК" | 50 дней | 0,05 | Выполнено | | | 0,05 | | |
| | | | Договор №081650000019010808 от 30.08.2019 г. на выполнение кадастровых работ | ООО "Кадастровое бюро" | 60 дней | 0,05 | Выполнено | | | 0,05 | | |
| | | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | - | 0,31 | Выполнено | | | 0,31 | | |
| | | | Письмо Министерства охраны природы РС(Я) от 29.06.2018 №41, письмо Министерства промышленности и торговли РС(Я) от 13.07.2018г. №И-06-5277 (возмещение вреда при СМР) | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский" | | 19,65 | Выполнено | | | 0,05 | | |
| | | | Возмещение затрат заказчика-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский" | до конца строительных работ | 17,19 | Сроительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | | | 17,19 | | |
| 4.1.12. | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); | | Договор инвестирования №45-03/2018 от 15.08.2018 г. (в редакции Дополнительного соглашения №3 от 29.09.2020г.) | Заказчик-застройщик - ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский" | до конца строительных работ | 27,03 | Сроительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | x | | 27,03 | | |
| 4.1.12.1. | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); учетом субподрядчиков); | | Возмещение затрат заказчика-застройщика | ГУП Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеколымский" | до конца строительных работ | 27,03 | Сроительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию. | | | 27,03 | | |

| № | Направление финансирования | 2 | 3 | Договор (содержание) | | | 7 | 8 | 9 |
|----------|--|--|--|--|--|--|---|-------|---|
| | | | | Пример Договора (Содержание) | Подразлич, условия выбора подрядчика (Г. главный администратор - Ююля) | Планируемый срок (Срок исполнения), акт | | | |
| 1 | | | | | | | | | |
| | | Договор №1-001-2018 от 23.01.2018г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Газусети" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.05.2018 г. | 15,95 | Строительно-монтажные работы завершения. Уложено и засыпано в траншею 3500м газопровода. Установлено ПТБ на площадке. Выделено выходов к жилым домам - 52шт. | | 15,95 | |
| | | Договор №129/19-к от 24.09.2019г. на выполнение работ | ООО "Ленгага" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 16.12.2019 г. | 9,72 | Строительно-монтажные работы завершения. Уложено и засыпано в траншею 2409 м газопровода. Выделено выходов к жилым домам - 42шт. | | 9,60 | |
| | | Договор №128/19-к от 24.09.2019г. на осуществление авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" - выбрана с единственным поставщиком | 16.12.2019 г. | 0,02 | Авторский надзор | | 0,02 | |
| | | Договор №12-ПНР/2015/293-Р/АН-1 от 16.08.2018г. на осуществление авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.05.2018 г. | 0,04 | Авторский надзор | | 0,04 | |
| | | ТК №081650000619013064 от 24.09.2019г. | ООО "Сказкад" | 60 календарных дней | 0,06 | Выполнение кадастровых работ | | 0,06 | |
| | | Договор №12/0-км от 09.01.2020г. | ООО "Техстройинженинг" | 30.11.2020г. | 0,30 | Выполнение комплекса кадастровых работ с подготовкой технического плана на объект | | 0,30 | |
| | | Господина за государственным регистрационным права собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление Росреестра по РС(Я)) | | 0,02 | Выполнено | | 0,04 | |
| | | Возмездное выполнение работ | ГУП "Дирекция по газификации сельских населенных пунктов "Среднеякутиягаз" | до конца строительных работ | 0,65 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию | | 0,63 | |
| | | Возмездное выполнение работ | АО "Сахагазинформгаз" | до конца строительных работ | 0,45 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию | | 0,39 | |
| 4.1.13 | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субподрядчиков): | Договор инвестирования №112032019 от 20.08.2019 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 29.08.2019 г.) | Заказчик-застройщик - ООО "РПР Групп" | | 14,87 | x | | 14,87 | |
| 4.1.13.1 | Спроектировано наружного газопровода в г.Порковске квартал 101 мкр. Селекционный/Ханталасского улуса | Договор №ИПЦ-26/19 от 07.08.2019г. на выполнение работ по разработке проекта по газификации квартала №101 (мкр Селекционный) "Ангелос погос с переводом на котельный сад" МО "Город Порковск" Ханталасского улуса РС (Я) | ООО "Срой Среве" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30.11.2019 г. | 1,97 | Оплата за разработку проекта по газификации объекта | | 1,64 | |
| | | Договор №ИПЦ-28/19 от 15.08.2019г. на выполнение работ по разработке проекта по газификации квартала №101 (мкр Селекционный) "Ангелос погос с переводом на котельный сад" МО "Город Порковск" Ханталасского улуса РС (Я) | ООО "Срой Среве" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 30.06.2020 г. | 2,32 | Оплата за разработку проекта по газификации объекта | | 0,69 | |
| | | Договор №ИПЦ-20 от 21.08.2020г. на выполнение работ по изготовлению исполнительных схем газопровода | ООО "Меридиан" - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 14 дней со дня подписания договора | 0,05 | Оплата за выполнение исполнительных схем газопровода | | 0,05 | |
| | | Договор №ИПЦ-28/20 от 29.07.2020г. на выполнение строительного-монтажных работ по газификации объекта | ИП Шаваев В.П. - выбран заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 31.08.2020г. | 11,54 | Строительство наружного газопровода завершено. Разрешение на ввод № 148У-1451412-05-2020 от 11.09.2020 | | 11,54 | |
| | | Договор № 3 от 11.09.2020г. на выполнение кадастровых работ | ИП Никольков Константин Петрович | 18.09.2020г. | 0,01 | Оплата за выполнение кадастровых работ | | 0,01 | |
| | | Договор № ЮД-14/20-ТН от 31.08.2020г. на осуществление технического надзора за строительством объекта | ООО "Тай Дрифт" | до даты подписания акта приема объекта | 0,26 | Оплата ведения технического надзора за строительством объекта | | 0,26 | |
| | | Договор №ИД15199-19 от 05.09.2019 г. на технологическое присоединение энергопринимающих устройств | ПАО "Якутэнерго" - выбран заказчиком-застройщиком на основе закупки единственного поставщика | 4 недели со дня заключения договора | 0,00 | Оплата за технологическое присоединение к энергопринимающим | | 0,00 | |
| | | Договор аренды земельного участка № 045 от 17.07.2019г. | Администрация МО "Город Порковск" | 16.07.2008г. | 0,47 | Оплата аренды земельного участка | | 0,01 | |
| | | Договор аренды земельного участка № 054 от 27.09.2019г. | Администрация МО "Город Порковск" | 26.09.2008г. | 0,09 | Оплата аренды земельного участка | | 0,00 | |
| | | Договор аренды земельного участка № 059 от 16.10.2019г. | Администрация МО "Город Порковск" | 15.10.2008 г. | 3,69 | Оплата аренды земельного участка | | 0,09 | |

| № | Направление финансирования | Проект Договора (Составление) | Договор (Составление) | | | Сумма затрат в данном периоде, млн.руб. | Сумма затрат на предстоящий период, млн.руб. | |
|----------|---|---|---|---|--|--|--|--|
| | | | Подраздел, условия выбора подрядчика (Главному администратору лесов) | Планируемый срок проекта (Срок исполнения), лет | Сумма Договора (Составление), млн.руб. | | | Этапы работы, произведенные в данном периоде |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Госпошлина за государственное регистрационное право собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление ЮСХЕСЕТРА по РС(Я)) | | 0,02 | Выполнено | 0,02 | 0,02 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ООО "РДР Групп" | до конца строительных работ | 0,56 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | 0,56 | 0,56 |
| 4.1.14 | | Договор инвестирования №61-03/2019 от 17.06.2019 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 15.08.2019г.) | Закупка-застройщик - АО "Сахаринвестбанк" | | 20,34 | x | 0,02 | 20,34 |
| | | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | | | 19,63 | | 0,02 | 20,34 |
| 4.1.14.1 | Межконтурный газопровод Туора-Косля - Юронг-Косля Чиряпинского участка | | | | 20,34 | | 0,02 | 20,34 |
| | | Договор № 144/19-жс от 19.10.2019г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 19.05.2020г.) на выполнение работ | ООО "Лената" - выбрана заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | 01.07.2020г. | 19,20 | Строительно-монтажные работы завершены. Разрешение на ввод № 14-РУ/502000-028-2020 от 28.09.2020г. | 0,02 | 19,23 |
| | | Договор № 123/19-жс от 19.09.2019г. на выполнение работ | ООО "СкайКалд" - выбрана заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | в течение 60 календарных дней | 0,12 | оформление правоустанавливающих документов на земельные участки и разработка проекта осушения лесов | 0,12 | 0,12 |
| | | Договор № 40/20-жс от 05.08.2020г. на выполнение каменных работ по оформлению технического плана участка | ООО "Амта Траст" - выбрана заказчиком-застройщиком на основе открытого конкурса | в течение 3 месяцев | 0,09 | оформление технического плана | 0,09 | 0,09 |
| | | Договор № 765_765 Д от 13.08.2019г. аренда лесного участка | Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства РС(Я) | 3 года | 0,08 | аренда лесного участка | 0,08 | 0,08 |
| | | Договор № 146/19-жс от 21.10.2019г. на осуществление авторского надзора за строительством | ООО "Юггипропроект" - закупка с единственным поставщиком РС(Я) | до конца строительных работ | 0,04 | Авторский надзор | 0,02 | 0,04 |
| | | Госпошлина за государственное регистрационное право собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление ЮСХЕСЕТРА по РС(Я)) | | 0,02 | Выполнено | 0,02 | 0,02 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | АО "Сахаринвестбанк" | до конца строительных работ | 0,77 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | 0,76 | 0,76 |
| 4.1.15 | | Договор инвестирования №278-03/2020 от 13.10.2020 г. | Закупка-застройщик - ООО "РДР Групп" | | 4,41 | x | - | 4,41 |
| | | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | | | 4,41 | | - | 4,41 |
| 4.1.15.1 | Газификация ул. Замлата в г.Порвояк | | | | 4,41 | | - | 4,41 |
| | | Договор № ПД.36/20 от 28.09.2020 | ООО "Сайдакстрой" | не позднее 31.10.2020г. | 4,18 | Строительно-монтажные работы по строительству наружного газопровода завершены. Разрешение на ввод №14RU-1451412-05-2020 от 11.09.2020 г. | 0,18 | 4,18 |
| | | Договор № 45 от 18.08.2020г. | Администрация МО "Город Порвояк" | | 0,03 | Оплата аренды земельного участка | 0,03 | 0,03 |
| | | Договор № 4 от 20.10.2020г. на выполнение каменных работ | ИП Николайков Константин Петрович | до полного исполнения обязательств | 0,01 | каменные работы | 0,01 | 0,01 |
| | | Госпошлина за государственное регистрационное право собственности на объект | УФК по РС(Я) (Управление ЮСХЕСЕТРА по РС(Я)) | | 0,02 | Выполнено | 0,02 | 0,02 |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ООО "РДР Групп" | до конца строительных работ | 0,17 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | 0,16 | 0,17 |
| 4.1.16 | | Договор инвестирования №124-03/2020 от 14.07.2020 г. (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 30.06.2022г.) | Закупка-застройщик - ООО "РДР Групп" | | 6,03 | x | 0,16 | 2,11 |
| | | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования): | | | 2,26 | | 0,16 | 2,11 |
| 4.1.16.1 | Строительство сети газораспределения высокого давления в г. Якутск по ул.50 лет Советской Армии | | | | 6,03 | | 0,16 | 2,11 |
| | | Договор №ПД.45/2 от 18.12.2020г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 23.06.2021г.) на выполнение работ по разработке проекта | ООО "Строй Свинс" | 31.12.2021г. | 1,88 | Выполнено | 0,15 | 1,88 |
| | | Договор №15/22 от 28.06.2022г. на создание проектной документации | ООО "Строй Свинс" | 15.07.2022г. | 0,15 | Выполнение проектной документации | 0,15 | 0,15 |

| № | Наименование финансирования | Цели | Договор (Соглашение) | | | | | | | | |
|----------|---|---|---|---|---|---|------|-------|------|--|--|
| | | | Планируемые мероприятия (Соглашение) | Получатель, условия выбора получателя (Главный администратор доход) | Планируемый срок проекта (Срок Соглашения), лет | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | 7 | 8 | 9 | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | | |
| 4.1.17 | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования); Внебюджетное газовое сети с Диринг Чувашского уезда РС (Р) | Договор инвестирования №160-03/2021 от 28.06.2021 г. | Зачеты-застрочки - ООО "РДР Групп" | до конца строительных работ | 27,15 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | 0,02 | 27,15 | 0,08 | | |
| 4.1.17.1 | Внебюджетное газовое сети с Диринг Чувашского уезда РС (Р) | Договор подряда №1621 от 22.06.2021г. на выполнение строительного-монтажных работ | ИП Шмаев В.П. | 01.10.2021г. | 25,50 | Строительно-монтажные работы по строительству газопровода закрытия. Разрешение на ввод № 14-РУ/502000-24-2021 от 11.11.2021г. | 0,02 | 27,15 | 0,22 | | |
| | | Договор подряда №3521 от 09.09.2021г. на выполнение исполнительной сметы | Гр. Солдатовская С.А. | 01.12.2021г. | 0,33 | Оплата за выполнение исполнительной сметы газопровода | | 0,33 | 0,24 | | |
| | | Договор подряда №3921 от 28.09.2021г. на выполнение казстровых работ | ИП Никольков Константин Петрович | 01.12.2021г. | 0,24 | Казстровые работы | | 0,24 | 0,06 | | |
| | | Договор №314-РП-АН/1 от 01.07.2021г. на ведение авторского надзора | ООО "Янтарипроект" | 01.12.2021г. | 0,06 | Оплата за ведение авторского надзора | | 0,06 | 0,40 | | |
| | | Договор №ЮД-1-221-ПН от 29.11.2021г. на ведение газового надзора | ООО "Три Грант" | 01.12.2021г. | 0,40 | Оплата за ведение газового надзора | | 0,40 | 0,24 | | |
| | | Договор №298-А-21 от 27.05.2021г. на аренду земельного участка | Администрация МО "Чувашский уезд" | 01.12.2021г. | 0,24 | Оплата аренды земельного участка | | 0,24 | 0,02 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Р) (Управление Росреестра по РС(Р)) | | 0,02 | Выполнено | | 0,02 | 0,02 | | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ООО "РДР Групп" | до конца строительных работ | 1,02 | Строительный контроль, организация строительства и ввода объекта в эксплуатацию. | | 0,06 | 4,58 | | |
| 4.1.18 | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования); Генпроектирование объектов жилой застройки по адресу: мкр. Марья, ул. Намурская, д.д. 5, 9, 9а, 12, 15/1 | Договор инвестирования №273-03/2020 от 09.10.2020 г. | Зачеты-застрочки - АО "Саягачинскоегаз" | | 4,58 | x | 0,06 | 4,58 | 4,58 | | |
| 4.1.18.1 | Генпроектирование объектов жилой застройки по адресу: мкр. Марья, ул. Намурская, д.д. 5, 9, 9а, 12, 15/1 | Договор № 13421-ис от 25.08.2021г. на выполнение строительного-монтажных работ | ООО "Ленивгаз" | 30.12.2021г. | 2,35 | Строительно-монтажные работы по планировке завершения | | 0,06 | 2,35 | | |
| | | Договор № 1/21-КС от 15.01.2021г. на выполнение проектно-изыскательских работ (в редакции дополнительного соглашения № 3 от 11.11.2021г.) | ООО УК "Дон НИС" | 30.12.2021г. | 2,00 | Проектно-изыскательские работы | | 0,04 | 2,00 | | |
| | | Договор №576/21-хот от 06.10.2021г. на выполнение казстровых работ по оформлению технического плана | ООО "КАЦЕНТР" | 31 календарных дней | 0,04 | Казстровые работы по оформлению технического плана | | 0,04 | 0,04 | | |
| | | Госпошлина за государственную регистрацию права собственности на объект | УФК по РС(Р) (Управление Росреестра по РС(Р)) | | 0,02 | Выполнено | | 0,02 | 0,02 | | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | АО "Саягачинскоегаз" | до конца строительных работ | 0,17 | Строительный контроль, организация строительства и вывод объекта в эксплуатацию | | 0,00 | 0,17 | | |
| 4.1.19 | сумма по заключенным договорам с подрядными организациями (с учетом субфинансирования); Внутриподземные газовые сети с Тарат Метрино-Кангаласского уезда РС (Р). 2-мусовой комплекс, 3 этап | Договор инвестирования №568-07/П от 06.05.2022г. | Зачеты-застрочки - ООО "РДР Групп" | | 9,81 | x | 9,62 | 9,62 | 9,62 | | |
| | | Договор № 11/22 от 31.05.2022г. | ООО "Ааргас Строй" | 30.08.2022г. | 9,25 | Строительно-монтажные работы (ваканс) | | 9,16 | 9,16 | | |
| | | Договор № 14/22 от 14.06.2022г. на выполнение казстровых работ | ООО "Снегостолдер" | 15.08.2022г. | 0,22 | Казстровые работы (ваканс) | | 0,22 | 0,22 | | |
| | | Договор №293-РП-АН/ПКС от 06.07.2022г. на ведение авторского надзора | ООО "Янтарипроект" | 12.2022г. | 0,05 | авторский надзор | | 0,05 | 0,05 | | |
| | | Вознаграждение заказчика-застройщика | ООО "РДР Групп" | до конца строительных работ | 0,21 | Строительный контроль, организация строительства и вывод объекта в эксплуатацию | | 0,20 | 0,20 | | |

| № | Направление финансирования | Проект Договора (Соглашения) | Договор (Соглашение) | | Планируемый срок проекта (Срок исполнения, лет) | Сумма Договора (Соглашения), млн.руб. | Этапы работ, проектирование в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб. | Сумма затрат на предстоящем период, млрд.руб. |
|--|---|---|--|-----------------------------|---|--|--|--|---|
| | | | 4 | 3 | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 4.1.20.1 | Сумма по заключенным договорам с подрядными организациями в Учете обфинансировании): Внутрибюджетное газовое сети с Юром-Косля Чурчинского уезда РС(Я). 1 этап строительства | Договор инвестирования №269-07/П1 от 06.03.2022г. | Заказчик-исполнитель - ООО "РДР Групп" | 18.10 | 18.10 | x | 16.72 | 16.72 | |
| | | Договор № 1022 от 31.05.2022г. | ООО "Арктик Строй" | 30.08.2022г. | 17.35 | Строительно-монтажные работы (вакан) | 15.99 | 15.99 | |
| | | Договор № 1322 от 14.06.2022г. на выполнение капремонтных работ | ООО "Спецгазстрой" | 01.10.2022г. | 0.25 | Капремонтные работы (вакан) | 0.25 | 0.25 | |
| | | Договор № 2022 от 15.07.2022г. возмездного оказания услуг | Самовладелец Ефремов Александр Александрович | 01.08.2022г. | 0.02 | геодезические работы по рубящие площадок под газопровод высокого давления | 0.02 | 0.02 | |
| | | Договор №315-П1-АН/1 от 06.09.2022г. на жежение авторского надзора | ООО "Якутгазпроект" | 12.2022г. | 0.02 | авторский надзор | 0.02 | 0.02 | |
| | | Вознаграждение за выполнение авторского надзора | ООО "РДР Групп" | до конца строительных работ | 0.38 | Строительный контроль, организация строительства и ввод объекта в эксплуатацию | 0.35 | 0.35 | |
| | | аренда плата земельного участка | Администрация МО "Чурчинский уезд (район)" РС(Я) | 2022г. | 0.04 | аренда плата земельного участка | 0.04 | 0.04 | |
| | | Счет-фактура № ИЮ0000003337 от 14.06.2022г. | ПАО "Якутскэнерго" | 0.00 | 0.00 | оплата за технологическое присоединение к электросети | 0.00 | 0.00 | |
| | | Счет-фактура № ИЮ0000003337 от 23.06.2022г. | ПАО "Якутскэнерго" | 0.06 | 0.06 | оплата за технологическое присоединение к электросети | 0.06 | 0.06 | |
| ЦЕЛЕВЫЕ ПЕРЕНЕСЕНИЯ В ГОСУДАРСТВЕННЫЙ БЮДЖЕТ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИИ), В БЮДЖЕТ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ | | | | | | | | | |
| I. ЖИЛИЩНО-СТРОИТЕЛЬСТВО | | | | | | | | | |
| 1.1 | Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда | Целевые средства на финансирование республиканской адресной программы "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2013-2018 годы, в том числе с учетом необходимости развития многоквартирного жилищного строительства" | | 6 349,94 | x | | 94,26 | 6 339,70 | |
| 1.1.1 | На мероприятия этапа 2013 года | Соглашение №1/13-МАКС от 26.12.2013 г. | | 2013 г. | 1 200,00 | x | - | 1 200,00 | |
| 1.1.2 | На завершение мероприятий этапа 2013 года | Соглашение №04/03/2014 от 15.05.2014 г. (в редакции Договора №2 от 10.02.2015 г.), Акт об исполнении обязательств №3 от 30.03.2014 г. | | 2014 г. | 807,90 | x | - | 807,90 | |
| 1.1.3 | На мероприятия этапа 2014 года | Соглашение №05/03/2014 от 02.06.2014 г. Акт об исполнении обязательств №4 от 30.03.2015 г. | Государственный заказчик республиканских адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда - Министерство строительства РС(Я) | 2014-2015 гг. | 1 478,13 | x | - | 1 478,13 | |
| 1.1.4 | На мероприятия в 2015 году | Соглашение №37-03/2015 от 30.03.2015 г. Акт об исполнении обязательств №30-03/2016 от 19.05.2016 г. | | 2015 г. | 2 096,29 | x | - | 2 096,29 | |
| 1.1.5 | На мероприятия в 2016 году | Соглашение №55-03/2015 от 01.09.2016 г. | | 2016 г. | 317,69 | x | - | 317,69 | |
| 1.1.6 | На мероприятия в 2018 году | Соглашение № 86-03/2018 от 17.10.2018 г. | | 2018 г. | 103,75 | x | - | 103,75 | |
| 1.1.7 | | Соглашение № 105-03/2018 от 19.11.2018г. | | 2018 г. | 195,30 | x | - | 195,30 | |
| 1.1.8 | Мероприятия по приведению в соответствие придорожных территорий строительных нормативов для многоквартирных домов в пос. Серебряный Бор Нерюнринского района | Соглашение №124-03/2021 от 21.05.2021 г. | Муниципальное образование городского поселения "Посёлок Серебряный Бор" Нерюнринского района | 2021 г. | 23,89 | x | 0,48 | 23,89 | |
| 1.1.9 | Мероприятия по переселению граждан из двух многоквартирных домов в г. Среднеколымск Среднеколымского уезда в целях завершения строительства историко-культурного комплекса "Колымское подворье" | Соглашение №125-03/2021 от 25.05.2021 г. | Муниципальное образование "Город Среднеколымск" Среднеколымского уезда (район) | 2021 г. | 13,03 | x | - | 13,03 | |
| 1.1.10 | Мероприятия по приведению в соответствие строительных нормативов многоквартирных домов в пос. Серебряный Бор Нерюнринского района | Соглашение №516-07/П1 от 21.10.2022 г. | Муниципальное образование городского поселения "Посёлок Серебряный Бор" Нерюнринского района | 2022 г. | 5,20 | устройство балконаного остекления в 4 многоквартирных домах по адресам №14/1, 15/1, 16/1, 17/1 и в Серебряный Бор Нерюнринского района (71 балкон) | 5,20 | 5,20 | |

| № | Направление финансирования | Цели | Доходы (Соглашение) | Доходы (Соглашение) | | Планируемый срок (Срок исполнения, лет) | Сумма доходов (Соглашение), млрд.руб. | Этапы работы, произведенные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб. | Сумма затрат на приобретение товаров, млрд.руб. |
|-------------|---|------|--|--|---|---|---------------------------------------|---|--|---|
| | | | | Государственный бюджет | Средства субъектов Российской Федерации | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 1.1.11. | Мероприятия по раскочеванию граждан по проекту развития транспортной территории в 145 квартале г. Якутска | | Соглашение №60/06/2021 от 02.12.2021г. | | | 2022 г. | 108,78 | выплата компенсации собственникам жилья и на приобретение жилого помещения в строящемся доме по договору долевого участия | 89,53 | 89,53 |
| 2. | СОЦИАЛЬНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | | 3 704,19 | X | 102,19 | 3 415,32 |
| 2.1. | Объекты здравоохранения | | | | | | 1 002,41 | | 102,19 | 713,53 |
| 2.1.1. | Республиканский онкологический диспансер на 210 коек с радиологическим отделением на 30 коек и холбоком в г. Якутске (софинансирование) | | | | | | 1 002,41 | | 102,19 | 713,53 |
| 2.1.1.1. | 1-4 очереди первого пучкового комплекса: Реконструкция радиологического отделения на 30 коек | | Соглашение №37-03/2017 от 05.05.2017 г. о безвозмездных поставках лекарств средства в государственной бюджетной организации Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объекта (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 23.07.2018г.) | Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства РС(Я) | до выполнения Строительными организациями взаимных обязательств | | 165,51 | X | | 165,51 |
| 2.1.1.2. | 1-4 очереди первого пучкового комплекса: Реконструкция радиологического отделения на 30 коек | | Соглашение №78-03/2015 от 22.12.2015 г. по разработке проектной документации | Министерство здравоохранения РС(Я) | проект - 3 кв. 2016 г. рабочая документация - 1 кв. 2017 г. | | 9,50 | X | | 9,50 |
| 2.1.1.3. | 2-4 очереди первого пучкового комплекса: Онкологический центр с поликлиникой на 210 посещений в с/кв.г, стационаром на 180 коек и холбоком в г. Якутске | | Соглашение №43-03/2016 от 06.07.2016 г. о безвозмездных поставках лекарств средства в государственной бюджетной организации Республики Саха (Якутия) на финансирование работ по экспертизе проектной документации (на основании Соглашения №78-03/2015 от 22.12.2015г.) | Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства РС(Я) | 2016 г. | | 3,40 | X | | 3,40 |
| 2.2. | Объекты образования | | | | | | 2 701,78 | X | - | 2 701,78 |
| 2.2.1. | Школа на 275 учащихся в п. Чокурдах Адылковского улуса | | Соглашение №69/03/2018 от 19.09.2018 г. о безвозмездных поставках лекарств средства в государственной бюджетной организации Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объекта (в редакции Дополнительного соглашения №3 от 12.04.2022г.) | Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства РС(Я) | 2019-2023 г.г. | | 824,00 | X | 102,19 | 535,12 |
| 2.2.2. | Школа на 165 учащихся в с. Алгана Адылковского улуса | | | | | | 95,36 | X | - | 95,36 |
| 2.2.3. | Школа на 80 учащихся в с. Бетюнг Вилюйского улуса | | | | | | 175,26 | X | - | 175,26 |
| 2.2.4. | Школа на 80 учащихся в с. Ситтэ Кобьейского улуса | | | | | | 86,20 | X | - | 86,20 |
| 2.2.5. | Школа-сад на 40/15 в с. Батамай Кобьейского улуса | | | | | | 128,97 | X | - | 128,97 |
| 2.2.6. | Школа на 320 учащихся в с. Холуу Момского улуса | | | | | | 85,00 | X | - | 85,00 |
| 2.2.7. | Школа на 275 учащихся в п. Черский Нижнеколымского района | | | | | | 186,02 | X | - | 186,02 |
| 2.2.8. | Школа на 165 учащихся в с. Нерюнгтэ-1 Оленеканского улуса | | | | | | 200,00 | X | - | 200,00 |
| 2.2.9. | Школа на 165 учащихся в с. Хоробут Мегуйо-Кангаласского улуса | | | | | | 106,25 | X | - | 106,25 |
| 2.2.10. | Школа на 220 учащихся в с. Харбулах Таттинского улуса | | | | | | 35,88 | X | - | 35,88 |
| 2.2.11. | Морозовская юношеская гимназия на 220 учащихся в с. Боргоноцка Усть-Аldанского улуса | | Соглашение №07/03/2014 от 24.06.2014 года о безвозмездных поставках лекарств средства в государственной бюджетной организации Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов образования на территории Республики Саха (Якутия) (в редакции Дополнительного соглашения №7 от 26.12.2018 г.) | Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство строительства РС(Я) | до выполнения Строительными организациями взаимных обязательств | | 138,35 | X | - | 138,35 |
| 2.2.12. | Школа на 400 учащихся в с. Усть-Мая Усть-Майского улуса | | | | | | 141,96 | X | - | 141,96 |
| 2.2.13. | Школа-сад на 20/15 мест в с. Юмпар Усть-Янского улуса | | | | | | 104,44 | X | - | 104,44 |
| 2.2.14. | Школа на 165 учащихся в с. Угу-Кюсэ Чурапчинского улуса (Сыланская) | | | | | | 2,53 | X | - | 2,53 |
| 2.2.15. | Школа №3 на 350 учащихся в г. Поровоке Хангаласского улуса | | | | | | 141,62 | X | - | 141,62 |
| 2.2.16. | Республиканский лицей-интернат на 350 учащихся с интернатом на 200 мест в г. Якутске | | | | | | 217,91 | X | - | 217,91 |
| 2.2.17. | Школа на 275 учащихся в микр. Солнечный г. Адына Адылковского района | | | | | | 240,87 | X | - | 240,87 |
| 2.2.18. | Школа на 220 учащихся в с. Кептеги Усть-Аldанского улуса | | | | | | 25,16 | X | - | 25,16 |
| 2.2.19. | Школа на 165 учащихся в с. Паргатын Намского улуса | | | | | | 20,00 | X | - | 20,00 |
| 2.2.20. | Учебно-лабораторный корпус ПТТН (Ф) ВГУ в шаграле 10 г. Мирный | | | | | | 112,32 | X | - | 112,32 |
| 2.2.21. | Административная школа на базе санатория "Сосновый Бор" в г. Якутске, спальный корпус | | | | | | 163,89 | X | - | 163,89 |
| | | | | | | | 293,79 | X | - | 293,79 |

| № | Направление финансирования | Предмет Договора (Соглашение) | Договор (Соглашение) | | Плановый срок проекта (Срок исполнения, лет) | Сумма Договора (Соглашения), млрд.руб. | Этапы работы, предусмотренные в данном периоде | Сумма затрат в данном периоде, млрд.руб. | Сумма затрат на приобретение оборудования, млрд.руб. |
|--------|---|--|---|----------------------------------|--|--|--|--|--|
| | | | Подписание, условия выбора подрядчика (Главному администратору долож.) | Государственный контракт | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 3. | КОММУНАЛЬНАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ИНФРАСТРУКТУРА | | | | | 1 087,29 | X | - | 1 087,29 |
| 3.1. | Развитие коммунальной инфраструктуры и электроснабжения Республики Саха (Якутия) | Соглашение №06/03/2014 от 20.06.2014 года о безвозмездных поставках целевых средств в государственной форме Республики Саха (Якутия) на строительство и реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры и электроснабжения (в редакции Дополнительного соглашения № 8 от 24.12.2018 г.) | Главному распорядителю бюджетных средств: Министерство жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) Министерство строительства РС(Я) | до выполнения Строительных работ | 1 087,29 | X | - | 1 087,29 | |
| 3.1.1. | | | | | 857,36 | X | - | 857,36 | |
| 3.1.2. | | | | | 229,93 | X | - | 229,93 | |
| 4. | ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС | | | | 523,97 | X | - | 523,97 | |
| 4.1. | Квификация населенных пунктов и обеспечение надежности объектов газового хозяйства Республики Саха (Якутия) | Безвозмездные поступления целевых средств в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) на финансирование строительства объектов газификации населенных пунктов и обеспечения надежности объектов газового хозяйства РС(Я) | | | 523,97 | X | - | 523,97 | |
| 4.1.1. | | Соглашение №13/03/2014 от 22.07.2014 г. Акт №2 от 27.03.2015 г. | | | 104,89 | X | - | 104,89 | |
| 4.1.2. | | Соглашение №3-03/2015 от 27.03.2015 г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 28.05.2015 г.), Акт №2 от 29.02.2016 г. | | | 200,14 | X | - | 200,14 | |
| 4.1.3. | | Соглашение №17-03/2016 от 18.03.2016 г. (в редакции Дополнительного соглашения №2 от 28.12.2016 г.), Акт №3-03/2017 от 11.04.2017 г. | | | 127,21 | X | - | 127,21 | |
| 4.1.4. | | Соглашение №29-03/2017 от 11.04.2017 г. Акт №1 от 29.03.2018 г. | Главный распорядитель бюджетных средств - Министерство промышленности и геологии РС(Я) | | 43,19 | X | - | 43,19 | |
| 4.1.5. | | Соглашение №06/1-03/2018 от 29.03.2018г. (в редакции Дополнительного соглашения №1 от 05.12.2018г.), Акт от 29.03.2019г. | | | 30,67 | X | - | 30,67 | |
| 4.1.6. | | Соглашение №31/03/2019 от 29.03.2019г., Акт от 20.04.2020г. | | | 17,15 | X | - | 17,15 | |
| 4.1.7. | | Соглашение №67-03/2020 от 20.04.2020г. | | | 0,95 | X | - | 0,95 | |
| 4.1.8. | | Соглашение №161-03/2021 от 28.06.2021г. | | | - | X | - | - | |
| 4.1.9. | | Соглашение от 08.07.2021г. о предоставлении государственного контракта на выполнение проектно-изыскательских работ по объекту "Газовое хозяйство к АЛРС с Октеция Хангаласского улуса РС (Я) № 04-П/Р/2019 от 02.09.2019 | | | 2021г. | X | - | 0,23 | |

Генеральный директор АО "РИК Плюс"

П.В. Алексеев

